

社会資本整備総合交付金 モニタリングシート

中心市街地再生地区
都市再生整備計画事業

【平成26年度中間モニタリング】

平成27年2月

岡山県津山市

様式3 評価結果のまとめ

都道府県名	岡山県	市町村名	津山市		地区名	中心市街地再生地区		面積	123ha			
交付期間	H24～H28	事後評価実施予定時期	H29	モニタリング実施時期	H26	交付対象事業費	2,649百万円	国費率	43.9%			
1) 事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施済み、実施中、実施予定の事業	基幹事業	事業名			事業進捗の状況(順調か、遅れているか)						
			市道G023号線改築事業			H26年度完了予定・計画通り進捗						
			市道B257号線改築事業			H25年事業着手・H26年用地買収・計画工程よりやや遅れ気味						
			市道H048号線改築事業			H25年追加事業・計画工程とおり進捗						
			井口公園整備事業			H26年度完了予定・計画通り進捗						
			津山駅北口広場整備事業			広場整備は計画工程通り進捗・用地買収は計画工程よりやや遅れ気味						
			高質空間形成施設(照明、カラー舗装等)			H27年度事業着手						
		提案事業	津山駅前観光センター整備事業			事業計画工程を1箇年前倒しH25年度着手・順調に進捗						
			道路側溝整備事業			計画工程通り順調に進捗						
			たんじり展示館整備事業			H26年度事業着手・計画工程よりやや遅れ気味						
			作州民芸館整備事業			計画工程通り進捗						
			津山駅前観光センター内発券場整備事業			H25年追加事業・計画工程とおり進捗						
			事業効果分析調査			計画通りH26年度実施						
			まちなかシネマ実証実験事業			計画工程通り進捗						
			まちづくり啓発事業			計画工程通り進捗						
町並啓発用展示品整備事業			H27年度事業着手									
町並景観整備事業			H26年度事業着手・計画工程通り進捗									
事業名			削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響						
当初計画から削除した事業	基幹事業	なし										
新たに追加した事業	基幹事業	市道H048号線改築事業	津山駅北口広場整備および国道53号交通安全対策事業の事業化に伴い、津山駅周辺の景観形成を図るため電線共同溝事業を追加した。			なし						
提案事業	なし											
交付期間の変更	当初	平成24年度～28年度	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響			なし						
指標		単位	従前値	目標値	モニタリング	目標	総合所見	今後の対応方針				
2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標1	歩行者自転車通行量	人/日	8,138	H24	8,250	H28	7,405	H26	あり	事業中であり効果発現していない。年度により路線別通行量にばらつきはある。	舗装・照明等の空間整備と、中心商店街および観光関係機関等の賑わい創出の継続により、中心商店街の注目度を高める。
	指標2	人口の年間社会動態	人/年	-77	H23	±0	H28	-49	H26	あり	事業中であり効果発現していない。年度により人口増減に波はあるが減少傾向である。	利便性、快適性及び暮らしやすいに感じられる環境整備に努め、人口減少の改善を図る。
	指標3	歴史文化施設利用者数	人/年	17,776	H23	26,000	H28	22,019	H26	あり	事業中であり効果発現していない。推測値より改善しており達成見込みである。	既存施設等の発掘など回遊性の向上を目指し、施設利用者の増を目指す。
	指標4	津山駅周辺施設利用者の満足度	ポイント	3.0	H23	3.8	H28	-	-	あり	モニタリング時点では実施していない。	指標達成に向け事業を推進する。
	指標5									あり		
3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況		指標	単位	従前値	目標値	モニタリング	目標	総合所見	今後の対応方針			
その他の数値指標1												
4) 定性的な効果発現状況												
5) 実施過程の評価	実施内容			実施状況			今後の対応方針等					
	モニタリング	津山市統計書、施設利用者統計書、直接調査によるモニタリング			都市再生整備計画に記載し、実施できた			毎年度、本市の統計書等により確認する。				
	住民参加プロセス				都市再生整備計画に記載はなかったが、実施できた							
6) モニタリングの所見	総合所見	順調	事業内容および事業計画の検討			今後の事業の改善点	用地交渉の推進および別事業への転換を含め実施事業の精査を行う。					
		要改善										

都市再生整備計画

ちゅうしんしが いちさいせいちく だい かいへんこう
中心市街地再生地区(第2回変更)


おかやまけん つやまし
岡山県 津山市

平成25年12月

・様式は、A4長辺側を、2箇所ホチキス留めすること。

中心市街地再生地区(岡山市津山市) 整備方針概要図

目標	城下町津山の魅力の創出と交流拠点など 都市機能の強化による賑わいのまちづくり	代表的 な指標	歩行者自転車通行量 (人/日)	8,138 (H24年度)	8,250 (H28年度)
			人口の年間社会動態 (人/年)	-77 (H23年度)	±0 (H28年度)
			歴史文化施設利用者数 (人/年)	17,776 (H23年度)	26,000 (H28年度)





【整備前】 津山駅北口広場
【撮影】平成25年11月



【整備中】 津山駅北口広場
【撮影】平成27年2月



【整備前】 井口公園
【撮影】平成23年8月



【整備中】 井口公園
【撮影】平成27年2月



【整備前】 市道G023号線
【撮影】平成24年4月



【整備済】 市道G023号線
【撮影】平成27年2月