


(別 添)

津 教 学 施 第 7 0 5 号
平 成 2 7 年 7 月 2 1 日

文部科学大臣 殿

岡山県津山市長 宮 地 昭 範



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	42.9	42.9

【所見】

院庄小学校の校舎・屋内運動場、佐良山小学校の屋内運動場、高野小学校の校舎、向陽小学校の校舎・屋内運動場、鶴山小学校の校舎・屋内運動場、高倉小学校の校舎、弥生小学校の校舎・屋内運動場、北陵中学校の校舎、鶴山中学校の校舎、津山東中学校の校舎、津山西中学校の校舎については、計画通り実施することができた。

他方、公立幼稚園については津山市立教育・保育施設再構築計画実施計画を平成26年度に策定し、幼稚園については平成29年度末に全14園を閉園し、新たに2園を新設する方針を決定したことから、平成29年度末には幼稚園の全ての建物の未使用化を図る。

なお、勝北中学校の校舎・屋内運動場と加茂中学校の屋内運動場において、吊り天井の耐震化が図られていないことから、平成27年度に改修工事を実施し防災機能の強化を図っていく。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>院庄小学校の校舎・屋内運動場、佐良山小学校の屋内運動場、高野小学校の校舎・トイレ、向陽小学校の校舎・屋内運動場、鶴山小学校の校舎・屋内運動場・トイレ、高倉小学校の校舎・トイレ、弥生小学校の校舎・屋内運動場、北陵中学校の校舎・エレベータ、鶴山中学校の校舎・エレベータ、津山東中学校の校舎・エレベータ、津山西中学校の校舎・エレベータについては、計画通り実行することができた。</p>
--

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>第2津山学校給食センターの共同調理場新增築事業については、計画通り実行することができた。</p>

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年7月21日に、津山市立小中学校施設整備委員会において、事後評価を実施した。その結果を、本市ホームページにて公表を行う。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、すべて計画通り実施できた。
今後の計画については、耐震化の必要な学校施設についてすべての改修が完了したことから、建築後20年以上が経過し建築後大規模な改修を一度も行っていない建物の大規模改修の実施、公立幼稚園の新設、防犯対策など安全性の確保を図る整備、教育環境の質的な向上を図る整備として市内の空調が設置されていない学校へのエアコンの設置など、学習環境及び児童・生徒の住環境の充実について検討していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 津山市公立学校等施設整備計画

都道府県名	岡山県
市町村名	津山市

2 計画作成主体 津山市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
院庄小学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年9月16日				平成25年9月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 平成25年11月20日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
院庄小学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年9月16日				
院庄小学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年9月16日				
院庄小学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年9月16日				
院庄小学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年9月16日		追加	平成25年9月2日	
院庄小学校		0501	地震補強	屋	S		平成27年1月19日				
院庄小学校		0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成27年1月19日				
佐良山小学校		0501	地震補強	屋	S		平成26年2月25日				
佐良山小学校		0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年2月25日				
高野小学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年8月25日				
高野小学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年8月25日				
高野小学校(期工事)		0606	大規模改造(トレ)	校	R		平成26年8月25日				
高野小学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年8月25日				
高野小学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年8月25日				
高野小学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年8月25日		追加	平成25年11月20日	
高野小学校(期工事)		0606	大規模改造(トレ)	校	R		平成26年8月25日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
向陽小学校		0501	地震補強	屋	S		平成26年2月19日				
向陽小学校		0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成26年2月19日				
向陽小学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年9月16日				
向陽小学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年9月16日				
向陽小学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年9月16日				
向陽小学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年9月16日				
鶴山小学校		0501	地震補強	屋	S		平成25年10月25日				
鶴山小学校		0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成25年10月25日				
鶴山小学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年10月21日				
鶴山小学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年10月21日				
鶴山小学校(期工事)		0606	大規模改造(トV)	校	R		平成26年10月21日				
鶴山小学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年10月21日				
鶴山小学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年10月21日				
鶴山小学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年10月21日	追加	平成25年11月20日	平成25年11月20日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
鶴山小学校(期工事)		0606	大規模改造(トV)	校	R		平成26年10月21日				
高倉小学校		0501	地震補強	校	R		平成26年12月2日				
高倉小学校		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年12月2日				
高倉小学校		0603	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年12月2日	追加	平成25年11月20日	平成25年11月20日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
弥生小学校		0501	地震補強	校	R		平成27年2月10日				
弥生小学校		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成27年2月10日				
弥生小学校		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成27年2月10日	追加	平成25年11月20日	平成25年11月20日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。	
弥生小学校		0501	地震補強	屋	R		平成27年2月10日				
弥生小学校		0602	大規模改造(老朽)	屋	R		平成27年2月10日				
北陵中学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年10月28日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
北陵中学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年10月28日				
北陵中学校(期工事)		0604	大規模改造(障害)	校	R		平成26年10月28日				
北陵中学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年10月28日				
北陵中学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年10月28日				
北陵中学校(期工事)		0604	大規模改造(障害)	校	R		平成26年10月28日				
鶴山中学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年11月12日				
鶴山中学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年11月12日				
鶴山中学校(期工事)		0604	大規模改造(障害)	校	R		平成26年11月12日				
鶴山中学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年11月12日				
鶴山中学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年11月12日				
鶴山中学校(期工事)		0604	大規模改造(障害)	校	R		平成26年11月12日				
津山東中学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年11月27日				
津山東中学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年11月27日				
津山東中学校(期工事)		0604	大規模改造(障害)	校	R		平成26年11月27日				
津山東中学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年11月27日				
津山東中学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年11月27日				
津山東中学校(期工事)		0604	大規模改造(障害)	校	R		平成26年11月27日				
津山西中学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年12月2日				
津山西中学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年12月2日				
津山西中学校(期工事)		0604	大規模改造(障害)	校	R		平成26年12月2日				
津山西中学校(期工事)		0501	地震補強	校	R		平成26年12月2日				
津山西中学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成26年12月2日				
津山西中学校(期工事)		0604	大規模改造(障害)	校	R		平成26年12月2日				
第2津山学校給食センター(期工事)		1203	共同調理場(新增築)	-	S		平成26年7月18日				
第2津山学校給食センター(期工事)		1203	共同調理場(新增築)	-	S		平成26年7月18日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
佐良山小学校		0102	小屋	屋	S		平成26年2月25日				