


(別 添)

津 教 学 施 第 7 0 4 号
平 成 2 7 年 7 月 2 1 日

文部科学大臣 殿

岡山県津山市長 宮 地 昭 範



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	94.7	85.0
中学校	59.6	59.6
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	42.9	42.9

【所見】

東小学校の屋内運動場、北小学校の校舎・屋内運動場、北陵中学校の校舎・屋内運動場・武道場、津山東中学校の屋内運動場、久米中学校の校舎、河辺小学校の校舎、北陵中学校の武道場、鶴山中学校の屋内運動場、津山西中学校の屋内運動場については、計画通り実施することができた。しかし、鶴山小学校の校舎・屋内運動場、向陽小学校の校舎・屋内運動場、院庄小学校の校舎、佐良山小学校の屋内運動場、高野小学校の校舎、津山東中学校の校舎、北陵中学校の校舎、鶴山中学校の校舎、津山西中学校の校舎については、計画を平成24年度に前倒しすることから実施せず、改めて平成24年度から平成26年度までの施設整備計画に計上することとしたことから、一部実施しなかった。また、阿波小学校については、平成25年度末をもって廃校となることから、実施しなかった。

他方、公立幼稚園については津山市立幼稚園将来計画を策定し、幼稚園の統廃合に向け協議を行っているが結論が出ていないため、統廃合の方針が定まり次第、公立幼稚園の耐震診断と結果に基づく耐震補強に取り組むこととする。

なお、本市の小中学校施設は災害時の避難場所に指定しているにもかかわらず、全ての建物の耐震化が完了していないことから、平成26年度を目標に計画的に学校施設の耐震化を進め、被災時における児童・生徒の安全の確保に努めるとともに、災害時の避難所としての役割を果たしていくため防災機能の強化を図っていく。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>東小学校の屋内運動場・学校クラブハウス、北小学校の屋内運動場・学校クラブハウス、北陵中学校の屋内運動場、津山西中学校の屋内運動場・武道場、河辺小学校の校舎、鶴山中学校の屋内運動場については、計画通り実行することができた。しかし、鶴山小学校の校舎・屋内運動場、向陽小学校の校舎・屋内運動場、院庄小学校の校舎、佐良山小学校の屋内運動場、高野小学校の校舎、津山東中学校の校舎、北陵中学校の校舎、鶴山中学校の校舎、津山西中学校の校舎については、計画を平成24年度に前倒しすることから実施せず、改めて平成24年度から平成26年度までの施設整備計画に計上することとしたことから、一部実施しなかった。</p>
--

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年7月21日に、津山市立小中学校整備委員会において、事後評価を実施した。その結果を、本市ホームページにて公表を行う。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、事業内容の変更に伴い取り下げた事業以外はすべて計画通り実施できた。
今後の計画については、耐震診断の結果を踏まえて、優先順位の高い建物（耐震診断の結果の数値が低い建物、コンクリートの強度が低い建物など）から優先的に事業を実施するよう津山市第4次総合計画に事業計上し、これに基づき詳細な事業計画を立て、耐震改修が必要とされた建物については早期の事業実施に努めていく。なお、耐震化以外の事業についても、建築後20年以上が経過し、建築後大規模な改修を一度も行っていない建物が多くあることから、防犯対策など安全性の確保を図る整備、教育環境の質的な向上を図る整備など、耐震化事業と同時に実施できる事業については必要性を検討し、同時に実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 津山市公立学校等施設整備計画

都道府県名	岡山県
市町村名	津山市

2 計画作成主体 津山市

3 計画期間 平成23年度～平成25年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
東小学校		1601	学校クラブハウス		S		平成24年2月23日				
東小学校		0502	(特)地震補強	屋	S		平成24年2月8日				
東小学校		0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成24年2月8日				
北小学校(期工事)		0205	(特)地震改築	校	R		平成24年7月11日				
北小学校(期工事)		0204	不適格改築	校	R		平成24年7月11日				
北小学校(期工事)		0205	(特)地震改築	校	R		平成24年7月11日				
北小学校(期工事)		0204	不適格改築	校	R		平成24年7月11日				
北小学校		2301	太陽光発電	校	-	×		(特)地震改築事業と事業を統一したため、取り下げた。	取下	平成24年3月8日	平成24年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
北小学校		1601	学校クラブハウス		S		平成25年3月6日				
北小学校		0501	地震補強	校	R		平成25年3月6日				
北小学校		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成25年3月6日				
北陵中学校		0502	(特)地震補強	校	R		平成24年1月30日				
北陵中学校		0502	(特)地震補強	屋	R		平成24年1月30日				
北陵中学校		0602	大規模改造(老朽)	屋	R		平成24年1月30日				
津山東中学校		0502	(特)地震補強	屋	S		平成24年2月13日				
津山西中学校		1401	中学校武道場(柔剣道、相撲、なぎなた場)新築		W		平成24年3月7日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
久米中学校(期工事)		0201	危険改築	校	S		平成25年1月31日				
久米中学校(期工事)		0204	不適格改築	校	S		平成25年1月31日				
久米中学校(期工事)		0201	危険改築	校	S		平成25年1月31日				
久米中学校(期工事)		0204	不適格改築	校	S		平成25年1月31日				
河辺小学校		0502	(特)地震補強	校	R		平成25年2月25日				
河辺小学校		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成25年2月25日				
河辺小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	R		平成25年2月25日		追加	平成24年3月8日	平成24年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
鶴山中学校		0502	(特)地震補強	屋	S		平成25年2月14日				
鶴山中学校		0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成25年2月14日				
津山西中学校		0502	(特)地震補強	屋	S		平成25年2月20日				
津山西中学校		0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成25年2月20日				
北陵中学校		1402	中学校武追場(柔剣追場、相撲場、なぎなた場)改築		W		平成25年2月26日				
阿波小学校		0502	(特)地震補強	校	S	×		平成25年度末をもって廃校とするため、取り下げた。	取下		平成24年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
阿波小学校		0602	大規模改造(老朽)	校	S	×		平成25年度末をもって廃校とするため、取り下げた。	取下		平成24年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
鶴山小学校(期工事)		0501	地震補強	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上			
鶴山小学校(期工事)		0605	大規模改造(老朽)	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上			
鶴山小学校		0501	地震補強	屋	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上			
鶴山小学校		0605	大規模改造(老朽)	屋	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上			
向陽小学校		0501	地震補強	屋	S	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上			
向陽小学校		0602	大規模改造(老朽)	屋	S	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上			

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
向陽小学校(期工事)		0501	地震補強	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上			
向陽小学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上			
院庄小学校(期工事)		0501	地震補強	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上			
院庄小学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上			
佐良山小学校		0501	地震補強	校	-	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上			
佐良山小学校		0602	大規模改造(老朽)	屋	S	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上			
高野小学校(期工事)		0501	地震補強	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上	追加	平成24年3月8日	平成24年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
高野小学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上	追加	平成24年3月8日	平成24年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
津山東中学校(期工事)		0501	地震補強	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上	追加	平成24年3月8日	平成24年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
津山東中学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上	追加	平成24年3月8日	平成24年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
北陵中学校(期工事)		0501	地震補強	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上	追加	平成24年3月8日	平成24年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
北陵中学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上	追加	平成24年3月8日	平成24年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
鶴山中学校(期工事)		0501	地震補強	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上	追加	平成24年3月8日	平成24年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
鶴山中学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上	追加	平成24年3月8日	平成24年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
津山西中学校(期工事)		0501	地震補強	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上	追加	平成24年3月8日	平成24年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
津山西中学校(期工事)		0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		平成24年度事業に前倒しするため、平成24度-平成26年度施設整備計画に計上	追加	平成24年3月8日	平成24年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。