

(別添)

津 教 学 施 第 5 8 8 号  
平 成 3 1 年 1 月 2 9 日

文部科学大臣 殿

岡山県津山市長 谷 口 圭 三



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	42.9	42.9

##### 【所見】

加茂中学校の屋内運動場、勝北中学校の校舎・屋内運動場の非構造部材である吊天井の耐震化については計画通り実施することができた。  
また、広野小学校の木造校舎については、耐力度測定の結果、危険建物と判定されたため、取り壊しを行い、校舎の改築を行った。  
他方、公立幼稚園については平成31年度中に2園を新設し、既存の園については廃園となるため建物の未使用化を図る。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

中道中学校、加茂中学校のエレベーター整備、佐良山小学校、清泉小学校、広野小学校、喬松小学校、中正小学校、中道中学校、加茂中学校の校舎、高倉小学校、高野小学校、津山東中学校、加茂中学校の屋内運動場の老朽改修、佐良山小学校、清泉小学校、広野小学校、喬松小学校、中正小学校、中道中学校の校舎、高倉小学校、高野小学校、加茂中学校の屋内運動場のトイレ改修、東小学校、西小学校、南小学校、北小学校、林田小学校、鶴山小学校、弥生小学校、向陽小学校、院庄小学校、佐良山小学校、一宮小学校、高田小学校、清泉小学校、高倉小学校、高野小学校、成名小学校、河辺小学校、広野小学校、喬松小学校、中正小学校、秀実小学校、津山東中学校、中道中学校、北陵中学校、鶴山中学校、津山西中学校、勝北中学校、久米中学校の校舎の空調事業、北小学校、一宮小学校、高田小学校、中道中学校、勝北中学校、久米中学校の太陽光発電事業について計画通り実施でき、教育環境の向上を図ることができた。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成31年1月29日に、津山市立小中学校施設整備委員会において、事後評価を実施した。その結果を、本市ホームページにて公表を行う。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、すべて計画通り実施できた。  
今後の計画については、建築後30年以上が経過し大規模な改修を一度も行っていない建物の大規模改修の実施、教育環境の質的な向上を図る整備として市内の空調が設置されていない学校へのエアコンの設置及び耐用年数が経過したエアコンの更新、学習環境及び児童・生徒の住環境の充実について検討していくこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 津山市公立学校等施設整備計画

都道府県名	岡山県
市町村名	津山市

2 計画作成主体 津山市

3 計画期間 平成27年度～平成29年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
広野小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成29年7月7日				
広野小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成29年7月7日				
広野小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成29年7月7日				
広野小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成29年7月7日				
広野小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成29年7月7日				
広野小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成29年7月7日				
広野小学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成29年7月7日				
広野小学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成29年7月7日				
加茂中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年2月10日				
加茂中学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成28年12月8日		追加	平成28年2月17日	平成28年2月17日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
加茂中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年12月8日				
加茂中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成28年12月8日				
加茂中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	R	○	平成28年12月8日				
勝北中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成28年3月10日				
勝北中学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成28年3月10日				
勝北中学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月2日				
勝北中学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月2日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
勝北中学校(Ⅰ期工事)	③	2301	太陽光発電等	校	R	○	平成30年4月2日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
勝北中学校(Ⅱ期工事)	③	2301	太陽光発電等	校	R	○	平成30年4月2日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
東小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日				
東小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
西小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月23日				
南小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月23日				
北小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日				
北小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
北小学校(Ⅰ期工事)	③	2301	太陽光発電等	校	R	○	平成30年4月18日				
北小学校(Ⅱ期工事)	③	2301	太陽光発電等	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
林田小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月2日				
林田小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月2日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
佐良山小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成29年9月7日				
佐良山小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成29年9月7日				
佐良山小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成29年9月7日				
佐良山小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成29年9月7日				
佐良山小学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成29年9月7日				
佐良山小学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成29年9月7日				
高田小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成29年9月7日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
高田小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成29年9月7日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
高田小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	太陽光発電等	校	R	○	平成30年4月2日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
高田小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	太陽光発電等	校	R	○	平成30年4月2日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
清泉小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成29年8月14日				
清泉小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成29年8月14日				
清泉小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成29年8月14日				
清泉小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成29年8月14日				
清泉小学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成29年8月14日				
清泉小学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成29年8月14日				
高倉小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成28年12月8日				
高倉小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	S	○	平成28年12月8日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
高倉小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月20日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
高野小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成28年12月9日				
高野小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	S	○	平成28年12月9日				
高野小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月2日		追加	平成28年4月18日	
高野小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月2日		追加	平成28年4月18日	
河辺小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	
河辺小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	
喬松小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成30年2月16日				
喬松小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年2月16日				
喬松小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成30年2月16日				
中正小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成30年2月15日				
中正小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年2月15日				
中正小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成30年2月15日				
久米中学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日				
久米中学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
久米中学校(Ⅰ期工事)	③	2301	太陽光発電等	校	R	○	平成30年4月18日				
久米中学校(Ⅱ期工事)	③	2301	太陽光発電等	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
北陵中学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月2日				
北陵中学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月2日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
鶴山中学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日				
鶴山中学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
津山東中学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月2日				
津山東中学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月2日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
津山西中学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日				
津山西中学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
中道中学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年6月16日				
中道中学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年6月16日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
中道中学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成28年6月16日				
中道中学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成28年6月16日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
中道中学校(Ⅰ期工事)	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成28年6月16日				
中道中学校(Ⅱ期工事)	③	0604	大規模改造(障害)	校	R	○	平成28年6月16日				
中道中学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成28年6月16日				
中道中学校(Ⅱ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成28年6月16日				
中道中学校	③	2301	太陽光発電等	校	R	○	平成28年6月16日				
鶴山小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月2日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
鶴山小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月2日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
弥生小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月2日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
弥生小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月2日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
向陽小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
向陽小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
院庄小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
院庄小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
一宮小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
一宮小学校(Ⅱ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
一宮小学校(Ⅰ期工事)	③	2301	太陽光発電等	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
一宮小学校(Ⅱ期工事)	③	2301	太陽光発電等	校	R	○	平成30年4月18日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
成名小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月20日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
秀実小学校(Ⅰ期工事)	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成30年4月23日		追加	平成28年4月18日	平成28年4月18日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
広野小学校(Ⅰ期工事)	⑤	0101	小校	校	R	○	平成29年7月7日				
広野小学校(Ⅱ期工事)	⑤	0101	小校	校	R	○	平成29年7月7日				