

(様式1)

津教学施第636号

令和2年3月13日

文部科学大臣 殿

津山市長 谷口圭三



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

津山市公立学校施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成29年度（2年間）

（担当）

津山市教育委員会学校施設課

住所：岡山県津山市山北520

電話 0868-32-2113

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年11月実施

(2) 評価の方法

当該学校関係者から施設改修後の意見を聴取し、津山市立小中学校整備委員会において、事後評価を行った。評価結果については、市のホームページで公表することとした。

4. 総合的な所見

施設整備計画で計画していた事業については、すべて計画どおりに実施のうえ完了した。今回実施した事業では、学校関係者から評価を得ており、効果をあげている。今後についても、学校施設の老朽化対策を行い、教育環境の向上に努めるように計画的に事業を行っていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

中正小学校の校舎、喬松小学校の校舎、津山東中学校の屋内運動場については、計画通り老朽化対策工事を実施することができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

広野小学校の木造校舎については、耐力度調査の結果、危険建物と判定されたため取り壊しを行い、校舎の改築を行った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中正小学校、喬松小学校、西小学校、南小学校、高倉小学校、成名小学校、秀実小学校について児童の良好な教育環境を維持するため、普通教室及び特別支援教室に空調設備の整備を実施した。空調設備が設置され、児童が快適に授業を受けられる教育環境を整備することができた。中正小学校、喬松小学校の校舎、高田小学校、河辺小学校の屋内運動場についてはトイレ改修工事を行い、児童用トイレをすべて洋式化・乾式化することで児童が使用しやすいトイレとし、トイレ環境を改善することができた。大崎小学校、新野小学校、勝加茂小学校の空調及びトイレ整備についても児童が快適にすごせる教育環境を整備することができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

危険建物である広野小の木造校舎については、滞りなく取り壊しを行った。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
喬松小学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.6～H30.3	H30.2.16	
喬松小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.6～H30.3	H30.2.16	
喬松小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.6～H30.3	H30.2.16	
中正小学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.6～H30.3	H30.2.15	
中正小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.6～H30.3	H30.2.15	
中正小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H29.6～H30.3	H30.2.15	
津山東中学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H29.6～H30.3	H30.3.5	
広野小学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H28.6～H29.8	H29.7.7	H28.8危険建物取り壊し
西小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H30.4	H30.4.23	
南小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H30.4	H30.4.23	
高倉小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H30.4	H30.4.20	
成名小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H30.4	H30.4.20	
秀実小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.8～H30.4	H30.4.23	
高田小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30.6～H30.11	H30.11.21	H29年度補助事業をH30年度へ繰り越し
河辺小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	H30.6～H30.11	H30.11.26	H29年度補助事業をH30年度へ繰り越し
大崎小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6～H31.6	R1.6.27	H29年度補助事業をH30年度へ繰り越しH30・R1の2か年で実施
大崎小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H31.6	R1.6.27	H29年度補助事業をH30年度へ繰り越しH30・R1の2か年で実施
新野小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6～H31.6	R1.7.17	H29年度補助事業をH30年度へ繰り越しH30・R1の2か年で実施
新野小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H31.6	R1.7.17	H29年度補助事業をH30年度へ繰り越しH30・R1の2か年で実施
勝加茂小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	H30.6～H31.6	R1.7.23	H29年度補助事業をH30年度へ繰り越しH30・R1の2か年で実施
勝加茂小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H30.6～H31.6	R1.7.23	H29年度補助事業をH30年度へ繰り越しH30・R1の2か年で実施

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
(参考)負担金事業 広野小学校(Ⅰ期工事)	—		小校	校	R	H28.6～H30.3	H29.7.7		
広野小学校(Ⅱ期工事)	—		小校	校	R	H28.6～H30.3	H29.7.7		