

別記第四号 (A4)

検査結果表
(ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)

検査対象であるドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備がない場合は、この検査結果表は添付する必要はない。

当該検査に関与した検査者	代表となる検査者	氏名	検査者番号
	その他の検査者		

検査者が1人の場合は検査者番号欄及び担当検査者番号欄には番号を記入しない。

番号	検査項目	検査事項	検査結果			担当検査者番号	
			指摘なし	要是正	既存不適格		
(1)	ドレンチャー等	設置場所の周囲状況	作動の障害となる物品の放置の状況				
(2)		散水ヘッド	散水ヘッドの設置の状況				
(3)		開閉弁	開閉弁の状況				
(4)		排水設備	排水の状況				
(5)		水源	貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況				
(6)			給水装置の状況				
(7)		加圧送水装置	ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況				
(8)			結線接続の状況				
(9)			接地の状況				
(10)			ポンプ及び電動機の状況				
(11)			加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況				
(12)			加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況				
(13)			加圧送水装置用予備電源の容量の状況				
(14)			圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況				
(15)	連動機構	煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器	設置位置				
(16)			感知の状況				
(17)		制御盤		スイッチ類及び表示灯の状況			
(18)				結線接続の状況			
(19)				接地の状況			
(20)			予備電源への切り替えの状況				
(21)		連動機構用予備電源		劣化及び損傷の状況			
(22)				容量の状況			
(23)		自動作動装置	設置の状況				
(24)		手動作動装置	設置の状況				
(25)	総合的な作動の状況	ドレンチャー等の作動の状況					
(26)		防火区画の形成の状況					

上記以外の検査項目

--	--	--	--	--	--

特記事項

番号	検査項目	指摘の具体的内容等	改善の具体的内容等	改善(予定)年月