

現地（中間・完成）検査シート

装置番号	No.		種別（新設・分岐新設・改造・撤去）			
検査者			立会主任者	検査日	令和 年 月 日	
検査項目	中間	完成	確認内容		主任者 確認欄	検査者 確認欄
屋外 メーター1次			所定（基準）の深さに配管されているか。			
			止水栓位置及びメーター位置のオフセットは、正確に測定されているか。			
			止水栓はボックスの中心にあり操作に支障はないか。			
			止水栓及びメーターボックスは、基準どおり設置されているか。			
			止水栓位置及びメーター位置は、検針取替に支障のない位置に設置されているか。			
			止水栓及びメーターは、逆付け傾きはしないか。			
			配管の口径、経路、構造は適切であるか。			
			配管は、竣工図面と整合しているか。			
			工事で公共施設等に支障をきたしていないか。			
屋内 メーター2次			所定（基準）の深さに配管されているか。			
			配管の口径、経路、構造は適切であるか。			
			配管材料は性能基準適合品が使用されているか。			
			給水用具等が完成図面と整合しているか。			
			水の汚染、凍結、破壊、侵食等の防止措置がされているか。			
			給水器具の逆流防止処置がされているか。			
受水槽			吐出口と越流面等との位置関係は適切であるか。			
			波浪防止及び警報装置が設置されているか。			
			緊急連絡先の標示板設置及び施錠がされているか。			
			水槽内の水が滞留していないか。			
機能検査			通水後、各給水用具から放流しメーター経由の確認及び給水用具の吐出量、動作状態の確認。			
耐圧試験			一定の水圧（1.75 MP a）で一分以上その状態を保ち漏水及び抜け等がないか。			
水質の確認			臭気・味・色・濁りに異常はないか。			
			残留塩素が測定されているか。			

主任技術者で確認済みの項目は、レ印を記入のこと

完成検査シート（1）

装置番号	No.		種 別 （ 新 設 ・ 分 岐 新 設 ・ 改 造 ・ 撤 去 ）					
検 査 者		立会主任者		検 査 日	令 和	年	月	日
検査項目	中間	完成	確 認 内 容				主任者 確認欄	検査者 確認欄
位 置 図			分かりやすい位置図になっているか。					
			申請場所が記入されているか。					
			工事箇所が記入されているか。					
平 面 図			平面図に方位が記入されているか。					
			道路、構造物等状況がわかりやすく記入されているか。					
			隣接家屋の境界が記入されているか。					
			取出位置及び止水栓、メーター位置のオフセット（3点）が記入されているか。					
			既設（黒）、工事配管（赤）、オフセット（青）で記入されているか。					
			既設管及び工事配管に管種、口径が記入されているか。					
			工事配管の延長（平面延長）が記入されているか。					
			異径箇所が記入されているか。					
			親装置がある場合、親の装置番号が記入されているか。					
			受水槽がある場合、記入されているか。					
立 面 図			各部の材料、口径、延長が記入されているか。					
			平面図と整合しているか。					
断 面 図 詳 細 図			主要部分の配管断面図が記入されているか。					
			構造物の上越、下越及び添加等特別配管について、詳細図が記入されているか。					

主任技術者で確認済みの項目は、レ印を記入のこと

完成検査シート（２）

装置番号	No.		種 別 （ 新 設 ・ 分 岐 新 設 ・ 改 造 ・ 撤 去 ）			
検 査 者		立会主任者		検 査 日	令和 年 月 日	
検査項目	中間	完成	確 認 内 容		主任者 確認欄	検査者 確認欄
工事写真			工事着工前写真はあるか。			
			取出部分の近距離写真はあるか。			
			不断水工法の場合、取付部の水圧テスト写真はあるか。			
			撤去部分及び切離部分の近距離写真はあるか。			
			屋内の既設配管に接続の場合、接続部分の近距離写真はあるか。			
			取出部及び公道部、民間部の配管状況、深さ等確認できる遠近写真はあるか。			
			公道部分及び民地の埋戻材の写真はあるか。			
			配管の耐圧試験の写真はあるか。			
			屋内の配管写真はあるか。			
			近接の構造物等がある場合、必要に応じ構造物から配管位置までの距離写真はあるか。			
			配管ルートに朱書き入りの完成写真はあるか。			
			着工前→配管施工→完成 の順に台帳整理されているか。			
			主要な写真箇所には黒板が入っているか。			

主任技術者で確認済みの項目は、レ印を記入のこと

