

記載例

分別解体等の計画等

周辺にある施設の全てについてチェック

大型エアコンや冷蔵庫に該当する家庭用家電はその他に記載

トランスコンデンサ蛍光灯安定器などがある場合は該当

飛散性石綿とは
①発じん性が著しく高いもの
・吹付け石綿
②発じん性が高いもの
・耐火被覆板(ケイカル板2種)
・断熱材(煙突、屋根折板)
・保温材

非飛散性石綿とは
発じん性が比較的低いもの
・スレート
・石綿含有岩綿吸音板
・Pタイル
・ケイカル板(第1種)
・サイディング
・石綿セメント板
などが該当する

建築物の構造	<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他		
建築物の状況	築年数 30 年、棟数 1 棟 その他()		
建築物に関する調査の結果	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 1 m その他(住宅密集地)	
建築物に関する調査の結果	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他(隣地の使用必要)	
建築物に関する調査の結果	搬送経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 4 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他(大型車交通不可)	
建築物に関する調査の結果	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> フロン類使用機器→1又は2に該当 【品目: 家庭用エアコン】 <input type="checkbox"/> PCB使用機器→3に該当 【品目:】 <input type="checkbox"/> その他【品目:】→7に記入	
工事着手前に実施する措置の内容	特定建設資材への付着物	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(石綿吹付け、石綿保温材等) →4又は5に該当【品目:】 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (ビニール床タイル等)→6に該当 【品目:】 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> その他【品目:】→7に記入 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 飛散性石綿(石綿吹付け、石綿保温材等) →4又は5に該当【品目:】 <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (スレート波板、スレートボード、スレート瓦、サイディング、ケイカル板等)→6に該当 【品目: スレート波板】 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> その他【品目:】→7に記入	
工事の工程	作業内容	分別解体等の方法	
①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()	
②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由()	
③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
⑤その他	その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序	<input checked="" type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()		
<input type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合	①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由(建築物の構造上、取り外しができないため)		
建築物に用いられた建設資材の量の見込み	40 トン		
廃棄物発生見込み量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類 量の見込み 発生が見込まれる部分(注)	
	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	25 トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
	<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤
<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	10 トン	<input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他			
備考	□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。【 】欄には具体的な品目を記入すること。		

例)・住宅地
・農地
・河川敷
・搬出する前面道路の幅員
・交通量の多少 など

不十分な場合
例)・隣地を借地
・立木を除去
・構造物の一部を除去し、作業場所を確保 など

例)・道路占有許可
・通行止め
・搬出経路確保のため鉄板敷きを準備
・2tトラックにて搬出 など

飛散性石綿がある場合は、事前に撤去する

機械併用の場合は、その理由が必要

・瓦等が存在しない場合は、「無」
・機械併用の場合には、その理由が必要(作業に危険が伴う場所など)

その他の場合は、その理由が必要

不可の場合は、その理由が必要(石膏ボードと木材が密着しているためなど)

全ての資材について記載する必要がある(下段の特定建設資材廃棄物の発生見込み量以上)

数量については、四捨五入による整数表示