

記載例 ※新築の場合

別表3

建築物以外のもに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工物の構造 (解体工事のみ) 工物の種類	<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他( ) <input checked="" type="checkbox"/> 新築工事 <input type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電線 <input type="checkbox"/> その他( )	例)・住宅地 ・農地 ・河川敷 ・搬出する前面道路の幅員 ・交通量の多少 など
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材	不十分な場合 例)・隣地を借地 ・立木の除去 ・構造物の一部を除去し、作業場所を確保 など
工物の状況 工物に関する調査の項目	築年数 〃年 その他( ) 周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input checked="" type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( ) 敷地境界との最短距離 約 3 m その他( 県道上での工事、交通量多い )	
周辺にある施設の全てについてチェック	工物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容
飛散性石綿とは ①発じん性が著しく高いもの ・吹付け石綿 ②発じん性が高いもの ・耐火被覆板(ケイカル板2種) ・断熱材(煙突、屋根折板) ・保温材 などが該当する	作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他( 県道上における工事 ) 障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 12 m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( 県道上のため支障無し )	隣地使用の承諾済、道路使用許可済 交通整備員の常駐を計画
解体・維持・修繕工事のみ チェック	特定建設資材への付着物 (解体・維持・修繕工事のみ) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(石綿吹付け、石綿保温材等) →1又は2に該当【品目:】 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (ビニール床タイル等)→3に該当 【品目:】 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> その他【品目:】 →4に記入	1 <input type="checkbox"/> 石綿撤去済み 2 <input type="checkbox"/> 石綿撤去完了予定日( 月 日 ) 3 <input type="checkbox"/> 労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に従い適正に処置する。 ※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。 4 <input type="checkbox"/> その他
解体・維持・修繕工事のみ チェック	その他 (特定建設資材に付着していない、解体時に発生する有害物質) <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 飛散性石綿(石綿吹付け、石綿保温材等) →1又は2に該当【品目:】 <input type="checkbox"/> 非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (スレート波板、スレートボード、スレート瓦、サイディング、ケイカル板等)→3に該当 【品目:】 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> その他【品目:】 →4に記入	飛散性石綿がある場合は、事前に撤去する必要がある
非飛散性石綿とは 発じん性が比較的低いもの ・スレート ・石綿含有岩綿吸音板 ・Pタイル ・ケイカル板(第1種) ・サイディング ・石綿セメント板 などが該当する	作業内容 仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基礎工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 構造 本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 付属品 本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 その他 その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	分別解体等の方法 (解体工事のみ) <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
解体・維持・修繕工事のみ チェック	工事の工程の順序 (解体工事のみ) <input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他( ) その他の場合の理由( )	その他の工事がある場合にチェック
工物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)	種類 <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 <input type="checkbox"/> 建設発生木材	数量の見込み 10 トン 230 トン トン
廃棄物発生見込量 (注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注) <input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ <input type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	工物の解体工事がある場合のみ記入する
備考	数量については、四捨五入による整数表示	

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入すること。

6月1日