

変更契約結果（工事・役務）

（水道事業会計）

令和4年3月変更契約分

連番	契約番号	工事又は業務委託の名称 (場所)	契約の相手方の商号又は名称 (住所又は所在地)	変更契約日	当初の契約金額（円） 及び契約期間	変更後の契約金額（円） 及び契約期間	変更理由	備考
1	2	小田中第1水源導水管更新工事（第5工区） （津山市 平福ほか 地内）	㈱フソウ岡山営業所 〔岡山県岡山市北区辰巳29-108〕	令和4年3月17日	332,200,000 〔令和2年5月29日 ～ 令和4年3月31日〕	344,916,000 〔令和2年5月29日 ～ 令和4年3月31日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
2	32	河辺汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 河辺 地内）	大進建設㈱ 〔岡山県津山市加茂町桑原525〕	令和4年3月17日	38,867,202 〔令和3年7月2日 ～ 令和4年3月18日〕	38,867,202 〔令和3年7月2日 ～ 令和4年5月20日〕	条件処理に伴うもの	
3	37	東苫田汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 志戸部 地内）	㈱高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	令和4年3月8日	3,520,572 〔令和3年7月28日 ～ 令和4年3月18日〕	2,915,000 〔令和3年7月28日 ～ 令和4年3月18日〕	標準設計によって発注された内容を変更する場合	
4	61	平尾調整池配水管布設工事（4工区） （津山市 院庄 地内）	北原建設㈱ 〔岡山県津山市沼29-3〕	令和4年3月7日	41,853,317 〔令和3年9月7日 ～ 令和4年1月24日〕	41,591,000 〔令和3年9月7日 ～ 令和4年3月18日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
5	74	林田汚水その1に伴う配水管移設工事 （津山市 東新町 地内）	㈱ハヤシ産業 〔岡山県津山市小田中1446-14〕	令和4年3月17日	6,980,160 〔令和3年10月22日 ～ 令和4年3月31日〕	6,980,160 〔令和3年10月22日 ～ 令和4年6月30日〕	条件処理に伴うもの	
6	80	鉛給水管更新工事その4 （津山市 堀坂 地内）	㈱松本建設 〔岡山県津山市近長755-1〕	令和4年3月28日	14,816,670 〔令和3年10月28日 ～ 令和4年3月18日〕	12,441,000 〔令和3年10月28日 ～ 令和4年3月28日〕	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの	
7	80	鉛給水管更新工事その4 （津山市 堀坂 地内）	㈱松本建設 〔岡山県津山市近長755-1〕	令和4年3月28日	14,816,670 〔令和3年10月28日 ～ 令和4年3月18日〕	12,441,000 〔令和3年10月28日 ～ 令和4年3月31日〕	標準設計によって発注された内容を変更する場合	
8	81	戸脇配水管更新工事 （津山市 戸脇ほか 地内）	大進建設㈱ 〔岡山県津山市加茂町桑原525〕	令和4年3月10日	28,149,946 〔令和3年11月8日 ～ 令和4年3月18日〕	28,072,000 〔令和3年11月8日 ～ 令和4年3月18日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
9	84	久米坪井準幹線配水管整備工事（7工区） （津山市 中北上 地内）	美北建設㈱ 〔岡山県津山市加茂町河井95-2〕	令和4年3月18日	34,688,500 〔令和3年11月4日 ～ 令和4年3月18日〕	34,650,000 〔令和3年11月4日 ～ 令和4年3月31日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	
10	89	津山南道路改良工事に伴う配水管移設工事その1 （津山市 平福 地内）	㈱津山技研空調 〔岡山県津山市東一宮1233-3〕	令和4年3月17日	17,134,700 〔令和3年11月24日 ～ 令和4年3月31日〕	17,134,700 〔令和3年11月24日 ～ 令和4年6月30日〕	条件処理に伴うもの	
11	94	紫保井配水管切替工事 （津山市 紫保井 地内）	㈱高橋ポンプ設備工業 〔岡山県津山市押入566-1〕	令和4年3月10日	12,455,564 〔令和3年12月14日 ～ 令和4年3月18日〕	12,144,000 〔令和3年12月14日 ～ 令和4年3月25日〕	発注時において、確認困難な要因に基づくもの	