

# 変 更 契 約 結 果

平成31年1月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	30-0058766 嵯峨水路改修工事その2 井口	3,758,400 平成30年11月13日 ～ 平成31年2月6日	4,482,000 平成30年11月13日 ～ 平成31年2月20日	平成31年1月7日	津山市一方81-7 有限会社井上建設	発注時において確認困難なもの
2	30-1000071 43025沼第一污水枝線埋設工事その2 沼	3,100,032 平成30年10月15日 ～ 平成31年1月9日	3,391,200 平成30年10月15日 ～ 平成31年1月30日	平成31年1月8日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注時において確認困難なもの
3	29-0059792 42927上兼田污水枝線埋設工事その1 川崎	48,494,322 平成29年11月29日 ～ 平成31年1月24日	51,483,600 平成29年11月29日 ～ 平成31年1月24日	平成31年1月8日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注時において確認困難なもの
4	30-0037839 市道西加茂87号線道路改良工事その2 加茂町中原	9,318,024 平成30年9月11日 ～ 平成31年1月15日	9,730,800 平成30年9月11日 ～ 平成31年1月15日	平成31年1月9日	津山市阿波3258 有限会社小椋建設	発注時において確認困難なもの
5	30-0029953 史跡津山城跡裏中門周辺整備工事 山下	20,520,000 平成30年7月27日 ～ 平成31年3月15日	18,824,400 平成30年7月27日 ～ 平成31年3月15日	平成31年1月28日	大阪市港区市岡2-1-25 和田石材建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	30-0011599 橋梁点検業務委託その4 新野東ほか	10,908,000 平成31年6月1日 ～ 平成31年2月28日	11,253,600 平成31年6月1日 ～ 平成31年2月28日	平成31年1月18日	津山市新野東545 株式会社シディック	発注時において確認困難なもの
7	30-0042653 林道落合線災害復旧工事 阿波	1,983,744 平成30年10月26日 ～ 平成31年2月7日	1,771,200 平成30年10月26日 ～ 平成31年2月7日	平成31年1月18日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	発注時において確認困難なもの
8	30-0046928 久米地区水路整備工事その1 領家	11,542,392 平成30年10月5日 ～ 平成31年2月14日	11,542,392 平成30年10月5日 ～ 平成31年3月18日	平成31年1月22日	津山市中北下1198-5 株式会社大井工務店	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	30-0046612 久米25号線道路改良工事その1 宮尾	9,580,788 平成31年10月1日 ～ 平成31年2月12日	9,580,788 平成31年10月1日 ～ 平成31年3月15日	平成31年1月23日	津山市神代9-35 株式会社エバラ建設	発注時において確認困難なもの
10	30-0039332 市道B080号線道路改良工事 山下ほか	15,931,080 平成30年9月10日 ～ 平成31年2月4日	15,931,080 平成30年9月10日 ～ 平成31年2月28日	平成31年1月24日	津山市東一宮1233-3 有限会社津山技研空調	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	30-0044789 市道西苫田144号道路改良工事その2 山北	28,352,354 平成30年8月17日 ～ 平成31年3月11日	29,592,000 平成30年8月17日 ～ 平成31年3月11日	平成31年1月24日	津山市勝間田町25-2 株式会社妹尾建設	発注時において確認困難なもの

# 変 更 契 約 結 果

平成31年1月

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要	変更後契約概要	変 更 契 約 日	施 工 ( 委 託 ) 業 者 名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	30-0045570 市道G111号線道路改良工事その3 平福	9,288,000 平成30年10月2日 ～ 平成31年2月12日	9,288,000 平成30年10月2日 ～ 平成31年3月14日	平成31年1月24日	津山市皿612 株式会社アクティブ	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
13	30-0060863 30-348道路災害復旧工事 近長	1,133,546 平成30年11月26日 ～ 平成31年2月4日	1,133,546 平成30年11月26日 ～ 平成31年3月6日	平成31年1月25日	津山市高野本郷2709 株式会社勝浦組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	30-0032775 津山地区市行造林保育業務委託 上横野	10,821,600 平成30年8月6日 ～ 平成31年2月28日	9,828,000 平成31年8月6日 ～ 平成31年2月28日	平成31年1月25日	津山市沼596-1 津山市森林組合	発注時において確認困難なもの
15	30-0059997 30-328道路災害復旧工事 草加部	1,934,280 平成30年11月26日 ～ 平成31年2月4日	1,934,280 平成30年11月16日 ～ 平成31年2月25日	平成31年1月25日	津山市堀坂258-1 アンドウ工業有限会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
16	30-0010961 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その7 沼	45,622,980 平成30年6月11日 ～ 平成31年2月10日	46,310,400 平成30年6月11日 ～ 平成31年2月28日	平成31年1月29日	津山市大篠464-11 株式会社土木建築山本組	発注時において確認困難なもの
17	30-0011662 橋梁点検業務委託その5 中北下ほか	11,772,000 平成30年6月1日 ～ 平成31年2月28日	12,117,600 平成30年6月1日 ～ 平成31年2月28日	平成31年1月30日	津山市中北上1646 株式会社アーコンサルタント	発注時において確認困難なもの
18						
19						
20						
21						
22						