

# 変 更 契 約 結 果

令和6年3月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	5 - 0058757 広戸60号線外1道路改良工事 大吉	6,919,000 令和5年11月14日 ～ 令和6年3月14日	7,106,000 令和5年11月14日 ～ 令和6年3月14日	令和6年3月1日	津山市大吉61 株式会社日本原造園土木	発注時において確認困難なもの		
2	5 - 0055500 総社川崎線(山北工区)道路照明灯設置工事その2 山北	16,159,000 令和5年10月24日 ～ 令和6年3月7日	16,071,000 令和5年10月24日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月4日	津山市上河原232-5 有限会社ナカノ	発注時において確認困難なもの		
3	5 - 1000007 50512小田中第1污水枝線埋設工事その2 小田中	25,563,571 令和5年5月23日 ～ 令和6年3月18日	25,696,000 令和5年5月23日 ～ 令和6年3月18日	令和6年3月4日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
4	5 - 1000022 50508野辺污水枝線埋設工事その6 東一宮	70,912,237 令和5年6月5日 ～ 令和6年3月8日	71,962,000 令和5年6月5日 ～ 令和6年3月8日	令和6年3月4日	津山市日上151-1 東建設有限会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	5 - 1000035 50516河辺污水幹線ほか築造工事その1 河辺	106,920,000 令和5年8月4日 ～ 令和6年3月18日	111,001,000 令和5年8月4日 ～ 令和6年3月18日	令和6年3月4日	津山市小原127 株式会社五月工建	発注時において確認困難なもの		
6	5 - 1000057 50524河辺污水枝線埋設工事その2 河辺	18,410,150 令和5年7月18日 ～ 令和6年3月4日	18,410,150 令和5年7月18日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月4日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
7	5 - 0056814 市道高田149号線用地測量業務委託 上横野	2,640,000 令和5年11月6日 ～ 令和6年3月8日	2,772,000 令和5年11月6日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月5日	津山市上河原205-8 株式会社テクニコ	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	5 - 0057834 市道高野105号線道路改良工事 高野本郷	12,670,416 令和5年11月8日 ～ 令和6年3月18日	13,486,000 令和5年11月8日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月5日	津山市堀坂258-1 アンドウ工業有限会社	発注時において確認困難なもの		
9	5 - 0059307 No.1-16道路修繕工事 大谷	6,094,000 令和5年11月8日 ～ 令和6年3月11日	8,107,000 令和5年11月8日 ～ 令和6年3月29日	令和6年3月5日	津山市押淵365 ヒーリース株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
10	5 - 0060018 市道T002号線道路改良工事その1 河辺	5,901,698 令和5年11月6日 ～ 令和6年3月18日	6,347,000 令和5年11月6日 ～ 令和6年3月18日	令和6年3月5日	津山市日上151-1 東建設有限会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
11	5 - 0069859 道路側溝整備工事その3 坪井町	6,228,992 令和5年12月13日 ～ 令和6年3月18日	6,228,992 令和5年12月13日 ～ 令和6年3月31日	令和6年3月5日	津山市小原10-12 エイエイチ工業有限会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

# 変 更 契 約 結 果

令和6年3月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	5 - 0070343 道路側溝整備工事その4 南新座ほか	4,839,296 令和5年12月13日 ～ 令和6年3月18日	4,839,296 令和5年12月13日 ～ 令和6年3月31日	令和6年3月5日	津山市小原10-12 エイエイチ工業株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
13	5 - 0075078 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その24 林田	1,720,400 令和6年1月12日 ～ 令和6年3月18日	1,870,000 令和6年1月12日 ～ 令和6年3月18日	令和6年3月5日	津山市金井48 株式会社田村工務店津山	発注時において確認困難なもの		
14	5 - 0075289 市道河辺100号線道路舗装工事 国分寺	4,549,149 令和6年1月15日 ～ 令和6年3月14日	4,686,000 令和6年1月15日 ～ 令和6年3月14日	令和6年3月5日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	発注時において確認困難なもの		
15	5 - 1000081 50537下水道マンホール蓋更新工事その1 上之町	6,864,000 令和5年11月27日 ～ 令和6年3月18日	7,392,000 令和5年11月27日 ～ 令和6年3月18日	令和6年3月5日	津山市院庄882 北部開発株式会社	事業促進に伴うもの		
16	5 - 0065563 市道2013号線道路改良工事その1 平福	6,798,000 令和5年10月16日 ～ 令和6年3月18日	7,601,000 令和5年10月16日 ～ 令和6年3月18日	令和6年3月6日	津山市津山口246-3 エイビーシー開発株式会社	発注時において確認困難なもの		
17	5 - 0031638 市道中央6号線歩道整備工事 山北ほか	24,474,791 令和5年8月17日 ～ 令和6年3月15日	25,938,000 令和5年8月17日 ～ 令和6年3月15日	令和6年3月7日	津山市大篠464-11 株式会社土木建築山本組	発注時において確認困難なもの		
18	5 - 0065269 市道成名125号線道路舗装工事 草加部	9,502,680 令和5年11月28日 ～ 令和6年3月15日	10,087,000 令和5年11月28日 ～ 令和6年3月15日	令和6年3月7日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	事業促進に伴うもの		
19	5 - 1000076 50534南部污水枝線埋設工事その2 昭和町2丁目	18,439,036 令和5年10月6日 ～ 令和6年3月18日	20,218,000 令和5年10月6日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月7日	津山市市場645-5 株式会社竹中建設	その他		
20	5 - 0041489 市道勝部線物件調査業務委託 勝部	14,520,000 令和5年7月31日 ～ 令和6年3月15日	15,213,000 令和5年7月31日 ～ 令和6年3月15日	令和6年3月8日	津山市戸脇494-7 株式会社オーエスエー	発注時において確認困難なもの		
21	5 - 0047851 市道勝部川崎線道路改良工事その2 野介代	66,552,420 令和5年8月17日 ～ 令和6年3月15日	67,210,000 令和5年8月17日 ～ 令和6年3月27日	令和6年3月8日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	発注時において確認困難なもの		
22	5 - 0066172 緊急自然災害防止対策事業政友川改修工事 坪井上	4,574,240 令和5年12月1日 ～ 令和6年3月15日	4,983,000 令和5年12月1日 ～ 令和6年3月15日	令和6年3月8日	津山市戸脇1255-1 田口舗装株式会社	発注時において確認困難なもの		

# 変 更 契 約 結 果

令和6年3月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	5 - 0081134 市道久米87号線歩道整備工事 くめほか	1,330,560 令和6年1月26日 ～ 令和6年3月18日	1,330,560 令和6年1月26日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月8日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注時において確認困難なもの		
24	5 - 1000073 津山市公共下水道処理場等施設ストックマネジメント 計画(第2期)策定業務委託 川崎ほか	21,340,000 令和5年10月17日 ～ 令和6年3月12日	20,944,000 令和5年10月17日 ～ 令和6年3月12日	令和6年3月8日	岡山市北区柳田2-4-23 株式会社NJS岡山出張所	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
25	5 - 0031359 東西橋下部工事その2 加茂町桑原ほか	22,852,896 令和5年8月22日 ～ 令和6年2月13日	27,302,000 令和5年8月22日 ～ 令和6年3月18日	令和6年3月11日	津山市高野山西2225-2 株式会社近藤組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
26	5 - 0059866 院庄27号橋修繕工事その2 院庄	8,784,160 令和5年11月17日 ～ 令和6年3月18日	8,784,160 令和5年11月17日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月11日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
27	5 - 0075985 市道1002号線道路舗装工事その15 高野本郷	15,702,775 令和6年1月15日 ～ 令和6年3月18日	16,423,000 令和6年1月15日 ～ 令和6年3月29日	令和6年3月11日	津山市戸脇1255-1 田口舗装株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
28	5 - 1000057 50524河辺汚水枝線埋設工事その2 河辺	18,410,150 令和5年7月18日 ～ 令和6年3月22日	22,935,000 令和5年7月18日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月11日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	発注時において確認困難なもの		
29	5 - 1000065 津山市公共下水道事業計画変更業務委託 山北ほか	17,699,000 令和5年7月13日 ～ 令和6年3月15日	17,699,000 令和5年7月13日 ～ 令和6年3月31日	令和6年3月11日	岡山市北区柳田2-4-23 株式会社NJS岡山出張所	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
30	5 - 1000069 50533南部汚水枝線埋設工事その1 横山	3,347,520 令和5年9月1日 ～ 令和6年3月19日	4,378,000 令和5年9月1日 ～ 令和6年3月19日	令和6年3月11日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	発注時において確認困難なもの		
31	5 - 0046779 交通安全施設設置工事その5 紫保井	3,729,627 令和5年9月21日 ～ 令和6年3月15日	3,729,627 令和5年9月21日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月12日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
32	5 - 0068796 市道A17号線道路改良工事その2 野介代	10,545,689 令和5年10月26日 ～ 令和6年3月18日	10,791,000 令和5年10月26日 ～ 令和6年3月27日	令和6年3月12日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
33	5 - 0070257 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その23(舗装) 林田	11,725,340 令和5年12月13日 ～ 令和6年3月18日	13,002,000 令和5年12月13日 ～ 令和6年3月28日	令和6年3月12日	津山市横山583-3 有限会社松本防災工業	事業促進に伴うもの		

# 変 更 契 約 結 果

令和6年3月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
34	5 - 0074861 市道1005号線道路舗装工事その1 小原ほか	17,612,100 令和6年1月24日 ～ 令和6年3月25日	18,172,000 令和6年1月24日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月12日	津山市田町37 津山建設株式会社	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
35	5 - 0026383 市道勝部線用地測量業務委託 勝部	8,800,000 令和5年7月14日 ～ 令和6年3月15日	9,196,000 令和5年7月14日 ～ 令和6年3月22日	令和6年3月13日	津山市大篠1443-4 前原測量設計有限会社	発注時において確認困難なもの		
36	5 - 0053574 市道高田149号線道路改良工事その2 上横野	12,540,000 令和5年11月1日 ～ 令和6年3月18日	12,892,000 令和5年11月1日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月13日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
37	5 - 0094783 緊急浚渫推進事業蟹子川浚渫工事 上高倉	693,000 令和6年2月1日 ～ 令和6年3月18日	693,000 令和6年2月1日 ～ 令和6年3月29日	令和6年3月13日	津山市河辺2137-1 株式会社中塚建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
38	5 - 0013871 総社川崎線(山北工区)道路改良工事その11 山北	32,508,190 令和5年6月21日 ～ 令和6年3月25日	34,199,000 令和5年6月21日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月14日	津山市上河原517-6 株式会社勝山組	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
39	5 - 0051133 市道中央277号線道路改良工事 小田中	12,879,900 令和5年10月6日 ～ 令和6年3月25日	12,969,000 令和5年10月6日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月14日	津山市小田中1446-14 株式会社ハヤシ産業	発注時において確認困難なもの		
40	5 - 0065430 津山スポーツセンター排水路修繕工事 勝部	5,043,940 令和6年12月4日 ～ 令和6年3月18日	4,741,000 令和6年12月4日 ～ 令和6年3月29日	令和6年3月14日	津山市沼29-3 北原建設株式会社	その他		
41	5 - 0083950 市道X2036号線道路改良工事その1 宮部下	1,167,309 令和6年1月26日 ～ 令和6年3月18日	1,221,000 令和6年1月26日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月14日	津山市宮尾1231 株式会社勝浦建設工業	発注時において確認困難なもの		
42	5 - 1000031 50515城北汚水枝線埋設工事その1 総社ほか	30,525,000 令和5年6月13日 ～ 令和6年3月25日	30,525,000 令和5年6月13日 ～ 令和6年3月29日	令和6年3月14日	津山市日上151-1 東建設有限会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
43	4 - 1000049 50429河辺第三雨水幹線改良工事その1 河辺	15,707,538 令和4年10月17日 ～ 令和6年3月18日	13,981,000 令和4年10月17日 ～ 令和6年3月18日	令和6年3月14日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
44	5 - 0065732 総社川崎線(山北工区)交通安全施設設置工事その4 山北	3,795,000 令和5年12月4日 ～ 令和6年3月15日	4,103,000 令和5年12月4日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月15日	津山市中北上390-1 有限会社バックアップ	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

# 変 更 契 約 結 果

令和6年3月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
45	5 - 0071006 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その22(舗装) 林田ほか	25,998,280 令和5年12月25日 ～ 令和6年3月18日	24,970,000 令和5年12月25日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月15日	津山市上横野4238 森山建設株式会社	発注時において確認困難なもの		
46	5 - 0075977 市道B285号線歩道橋舗装工事 吹屋町	4,268,275 令和6年1月15日 ～ 令和6年3月18日	5,401,000 令和6年1月15日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月15日	津山市久米川南580 MSP株式会社	発注時において確認困難なもの		
47	5 - 0051466 道路側溝整備工事その2 京町ほか	14,728,813 令和5年10月12日 ～ 令和6年3月29日	15,389,000 令和5年10月12日 ～ 令和6年3月29日	令和6年3月18日	津山市東一宮52-5 株式会社平和工業	発注時において確認困難なもの		
48	5 - 0062370 総社川崎線(山北工区)道路舗装工事その4 山北ほか	25,855,830 令和5年11月20日 ～ 令和6年3月18日	22,968,000 令和5年11月20日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月18日	津山市桑下1081-2 株式会社青山建設	その他		
49	5 - 0080107 緊急自然災害防止対策事業八ヶ原川改修工事その1 田熊	6,870,501 令和6年2月1日 ～ 令和6年3月31日	6,870,501 令和6年2月1日 ～ 令和6年5月20日	令和6年3月19日	津山市河辺1126-2 株式会社イーテック	条件処理に伴うもの		
50	5 - 0080134 緊急自然災害防止対策事業八ヶ原川改修工事その2 近長	5,135,130 令和6年1月26日 ～ 令和6年3月31日	5,135,130 令和6年1月26日 ～ 令和6年5月7日	令和6年3月19日	津山市下高倉西2126 株式会社木下工業	条件処理に伴うもの		
51	5 - 0095982 緊急自然災害防止対策事業弥生川改修工事 紫保井	3,558,016 令和6年3月4日 ～ 令和6年3月31日	3,558,016 令和6年3月4日 ～ 令和6年6月3日	令和6年3月19日	津山市安井287 株式会社平田コーポレーション	条件処理に伴うもの		
52	5 - 0031358 東西橋下部工事その1 加茂町桑原ほか	58,996,212 令和5年8月17日 ～ 令和6年3月31日	58,996,212 令和5年8月17日 ～ 令和6年8月19日	令和6年3月21日	津山市加茂町公郷1617 株式会社美作開発	条件処理に伴うもの		
53	5 - 0048071 三枚橋修繕工事 上之町ほか	36,127,960 令和5年10月25日 ～ 令和6年3月31日	36,127,960 令和5年10月25日 ～ 令和6年5月7日	令和6年3月21日	津山市上河原517-6 株式会社勝山組	条件処理に伴うもの		
54	5 - 0067227 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その20(安全施設) 沼ほか	19,690,000 令和5年11月29日 ～ 令和6年3月25日	21,120,000 令和5年11月29日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月21日	津山市大田829-1 株式会社明和技建	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
55	5 - 0069859 道路側溝整備工事その3 坪井町	6,228,992 令和5年12月13日 ～ 令和6年3月31日	6,228,992 令和5年12月13日 ～ 令和6年4月19日	令和6年3月21日	津山市小原10-12 エイエイチ工業株式会社	条件処理に伴うもの		

# 変 更 契 約 結 果

令和6年3月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
56	5 - 0070343 道路側溝整備工事その4 南新座ほか	4,839,296 令和5年12月13日 ～ 令和6年3月31日	4,839,296 令和5年12月13日 ～ 令和6年4月19日	令和6年3月21日	津山市小原10-12 エイエイチ工業株式会社	条件処理に伴うもの		
57	5 - 0076309 市道公文鞍山線道路舗装工事 神代	8,800,638 令和6年1月18日 ～ 令和6年3月25日	8,811,000 令和6年1月18日 ～ 令和6年3月25日	令和6年3月21日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
58	5 - 0079065 市道1065号線道路防災施設工事 油木北	7,610,240 令和5年12月1日 ～ 令和6年3月29日	7,634,000 令和5年12月1日 ～ 令和6年3月29日	令和6年3月21日	津山市戸脇1255-1 田口舗装株式会社	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
59	5 - 1000061 令和5年度津山市公共下水道津山浄化センター実施 設計作成委託その1 川崎	19,100,000 令和5年7月18日 ～ 令和6年3月29日	19,100,000 令和5年7月18日 ～ 令和6年7月31日	令和6年3月21日	東京都文京区湯島2-31-27 日本下水道事業団	発注時において確認困難なもの		
60	5 - 1000006 50502小田中第1污水枝線埋設工事その1 総社ほか	38,511,660 令和5年5月22日 ～ 令和6年3月31日	38,511,660 令和5年5月22日 ～ 令和6年5月10日	令和6年3月22日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	条件処理に伴うもの		
61	5 - 1000009 50517河辺污水枝線埋設工事その1 河辺	76,229,934 令和5年5月24日 ～ 令和6年3月31日	76,229,934 令和5年5月24日 ～ 令和6年5月31日	令和6年3月22日	津山市加茂町公郷1616 株式会社平井組	条件処理に伴うもの		
62	5 - 1000029 50518倭文第1污水枝線埋設工事その1 桑上	48,706,768 令和5年6月16日 ～ 令和6年3月31日	48,706,768 令和5年6月16日 ～ 令和6年5月31日	令和6年3月22日	津山市久米川南1381 久米建設株式会社	条件処理に伴うもの		
63	5 - 1000036 50525中央污水枝線埋設工事その1 小田中	46,440,196 令和5年6月28日 ～ 令和6年3月31日	46,440,196 令和5年6月28日 ～ 令和6年6月28日	令和6年3月22日	津山市加茂町桑原525 大進建設株式会社	条件処理に伴うもの		
64	5 - 1000086 50535中央北雨水幹線改良工事その1 京町ほか	19,603,584 令和5年12月13日 ～ 令和6年3月31日	19,603,584 令和5年12月13日 ～ 令和6年5月31日	令和6年3月22日	津山市小原10-12 エイエイチ工業株式会社	条件処理に伴うもの		
65	5 - 1000104 50542中央北雨水幹線改良工事その2 山下ほか	17,938,206 令和6年3月1日 ～ 令和6年3月31日	17,938,206 令和6年3月1日 ～ 令和6年7月8日	令和6年3月22日	津山市上河原193-15 有限会社鶴見建設	条件処理に伴うもの		
66	5 - 1000107 50544下水道マンホール蓋更新工事その5 山下	4,840,000 令和6年3月6日 ～ 令和6年3月31日	4,840,000 令和6年3月6日 ～ 令和6年6月18日	令和6年3月22日	津山市田町37 津山建設株式会社	条件処理に伴うもの		
67	5 - 0050031 林業専用道ヌタノ尾線開設工事その2 阿波	10,659,000 令和5年10月10日 ～ 令和6年3月31日	10,659,000 令和5年10月10日 ～ 令和6年6月20日	令和6年3月25日	津山市阿波3322-1 株式会社高矢組	条件処理に伴うもの		

# 変 更 契 約 結 果

令和6年3月分

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
68	5 - 0075533 市道B154号線待避所設置工事その3 小田中	3,563,890 令和6年1月16日 ～ 令和6年3月31日	3,563,890 令和6年1月16日 ～ 令和6年4月30日	令和6年3月25日	津山市山北621-17 成好設備工業株式会社	条件処理に伴うもの		
69	5 - 0076288 八ヶ原川浚渫及び荒神山浚渫土置き場土砂撤去工事 田熊ほか	19,058,600 令和6年1月17日 ～ 令和6年3月31日	19,058,600 令和6年1月17日 ～ 令和6年5月1日	令和6年3月25日	津山市一方12 中島建設株式会社	条件処理に伴うもの		
70	5 - 0080899 林道下り茅線舗装工事 大篠	1,899,810 令和6年1月26日 ～ 令和6年3月31日	1,899,810 令和6年1月26日 ～ 令和6年4月30日	令和6年3月25日	津山市日上62-1 坂本建設株式会社	条件処理に伴うもの		
71	5 - 0075680 岩屋城跡航空レーザ測量業務委託 中北上ほか	3,817,000 令和6年1月25日 ～ 令和6年3月31日	3,817,000 令和6年1月25日 ～ 令和6年5月23日	令和6年3月27日	岡山市北区島田本町2-5-35 株式会社ウエスコ岡山支社	条件処理に伴うもの		
72	5 - 0114847 林業専用道ヌタノ尾線開設工事その3 阿波	7,482,200 令和6年3月18日 ～ 令和6年3月31日	7,482,200 令和6年3月18日 ～ 令和6年10月10日	令和6年3月28日	津山市上村69-3 大東建設株式会社	条件処理に伴うもの		
73	5 - 1000065 津山市公共下水道事業計画変更業務委託 山北ほか	17,699,000 令和5年7月13日 ～ 令和6年3月31日	17,699,000 令和5年7月13日 ～ 令和6年8月13日	令和6年3月28日	岡山市北区柳田2-4-23 株式会社NJS岡山出張所	条件処理に伴うもの		