

変 更 契 約 結 果

平成28年5月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要		変更契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	27-000348 42720東部汚水枝線埋設工事その1 押入	23,589,144 平成27年10月14日 ~ 平成28年5月10日	28,231,200 平成27年10月14日 ~ 平成28年5月30日	平成28年5月6日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	発注時において確認困難なもの		
2	27-000422 42724吉井川左岸雨水路改良工事 二宮	18,468,000 平成27年11月12日 ~ 平成28年5月20日	22,731,840 平成27年11月12日 ~ 平成28年5月20日	平成28年5月16日	津山市神戸548-13 (有)吉川建設 代表取締役 吉川 康彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
3	27-000522 吹屋町歩道橋補修工事 吹屋町ほか	19,472,529 平成27年12月22日 ~ 平成28年6月30日	26,071,200 平成27年12月22日 ~ 平成28年6月30日	平成28年5月16日	津山市日上155番地 坂田建設(株) 代表取締役 坂田 憲治	条件処理に伴うもの		
4	27-000350 42716新野山形汚水枝線埋設工事その2 新野山形	51,714,828 平成27年10月15日 ~ 平成28年5月26日	53,255,880 平成27年10月15日 ~ 平成28年5月26日	平成28年5月19日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
5	27-000437 42721中央汚水枝線埋設工事その1 二宮	17,669,880 平成28年11月4日 ~ 平成28年5月27日	17,669,880 平成28年11月4日 ~ 平成28年8月19日	平成28年5月25日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	27-000520 清泉公民館新築建築工事 堀坂	77,187,600 平成27年12月21日 ~ 平成28年6月30日	78,867,000 平成27年12月21日 ~ 平成28年6月30日	平成28年5月19日	津山市小原127 (株)五月工建 代表取締役 高山 尚明	発注時において確認困難なもの		
7								
8								
9								
10								
11								