

変 更 契 約 結 果

平成29年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	28-0014266 42808新野山形污水枝線埋設工事その2 新野山形	51,453,144 平成28年6月15日 ～ 平成29年3月14日	51,453,144 平成28年6月15日 ～ 平成29年3月21日	平成29年3月1日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡 渡	発注時において確認困難なもの		
2	28-0042328 津山市総合都市交通体系調査業務委託 全域	6,156,000 平成28年9月23日 ～ 平成29年3月15日	6,600,000 平成28年9月23日 ～ 平成29年3月15日	平成29年3月2日	岡山市北区津島3-1-21 (株)エイト日本技術開発中国支社 支社長 岩本 方克	発注時において確認困難なもの		
3	28-0047999 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その3 沼	36,662,716 平成28年10月12日 ～ 平成29年3月17日	36,662,716 平成28年10月12日 ～ 平成29年3月31日	平成29年3月2日	津山市大篠464-11 (株)土木建築山本組 代表取締役 山本 純義	発注時において確認困難なもの		
4	28-0048029 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その2 林田	34,729,938 平成28年10月11日 ～ 平成29年3月17日	34,729,938 平成28年10月11日 ～ 平成29年3月31日	平成29年3月2日	津山市押入1219-7 末沢建設(株) 代表取締役 末沢 由博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
5	28-0059339 市道神庭66号線道路改良工事その3 上高倉	5,371,812 平成28年11月15日 ～ 平成29年3月5日	5,810,400 平成28年11月15日 ～ 平成29年3月21日	平成29年3月2日	津山市下高倉西2176 (有)平成建設 代表取締役 高田 康憲	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
6	28-0062274 津山市ごみ焼却場土壌汚染状況調査業務委託 小桁	21,578,400 平成28年10月20日 ～ 平成29年3月24日	21,362,400 平成28年10月20日 ～ 平成29年3月24日	平成29年3月2日	岡山市北区津島京町3-1-21 (株)エイト日本技術開発中国支社 支社長 岩本 方克	発注時において確認困難なもの		
7	28-0070629 城西道路用地測量業務委託 茅町ほか	1,748,476 平成28年12月16日 ～ 平成29年3月15日	1,748,476 平成28年12月16日 ～ 平成29年3月31日	平成29年3月2日	津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研 代表取締役 佐々木 潤一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
8	28-0026025 市道西苔田144号線測量設計業務委託 山北	4,347,950 平成28年7月19日 ～ 平成29年3月15日	4,546,800 平成28年7月19日 ～ 平成29年3月15日	平成29年3月3日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 松永 誠	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
9	28-0042073 42817久米第1污水枝線埋設工事その2 南方中ほか	13,511,145 平成28年9月14日 ～ 平成29年3月17日	13,705,200 平成29年9月14日 ～ 平成29年3月24日	平成29年3月3日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉	発注時において確認困難なもの		
10	28-0054935 荻田家付属町家群現況調査等業務委託 林田町	2,084,400 平成28年10月20日 ～ 平成29年3月15日	3,369,600 平成29年10月20日 ～ 平成29年3月31日	平成29年3月3日	津山市椿高下108-1 (株)総合企画 代表取締役 高橋 哲也	発注時において確認困難なもの		
11	28-0061641 市道東津山城東6号線道路改良工事 野介代	7,304,850 平成28年11月14日 ～ 平成29年3月15日	7,538,400 平成28年11月14日 ～ 平成29年3月15日	平成29年3月3日	津山市河辺1126-2 (株)イーテック 代表取締役 宮城 八千代	標準設計によって発注された内容を変更するもの		

変 更 契 約 結 果

2/9項

平成29年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	28-0070078 市道河辺186号線道路改良工事その2 瓜生原	5,389,977 平成28年12月19日 ～ 平成29年3月17日	7,884,000 平成29年12月19日 ～ 平成29年3月17日	平成29年3月3日	津山市日上62-1 坂本建設㈱ 代表取締役 坂本 弘治	事業促進に伴うもの		
13	28-0082884 林道美作中央線舗装改良工事 東田辺	2,329,560 平成29年1月27日 ～ 平成29年3月9日	2,505,600 平成29年1月27日 ～ 平成29年3月9日	平成29年3月3日	津山市上河原193-15 ㈲鶴見建設 代表取締役 西本 秀一	発注時において確認困難なもの		
14	28-0047518 42823上兼田汚水枝線築造工事その1 川崎	21,176,769 平成28年10月12日 ～ 平成29年3月17日	24,613,200 平成28年10月12日 ～ 平成29年3月17日	平成29年3月6日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井 成之	発注時において確認困難なもの		
15	28-0007778 西エリア幼稚園敷地造成測量設計業務委託 二宮	13,294,800 平成28年5月10日 ～ 平成29年3月15日	17,776,800 平成28年5月10日 ～ 平成29年3月24日	平成29年3月6日	津山市中北上1646 ㈲アークコンサルタント 代表取締役 山口 喜平	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
16	28-0047433 42821南部汚水枝線埋設工事その4 横山	10,983,600 平成28年10月5日 ～ 平成29年3月17日	12,160,800 平成28年10月5日 ～ 平成29年3月31日	平成29年3月7日	津山市東一宮52-5 ㈲平和工業 代表取締役 早瀬 正一	発注時において確認困難なもの		
17	28-0073591 瓜生原水路改良工事その3に伴う用地測量業務委託 瓜生原	637,200 平成29年1月13日 ～ 平成29年3月15日	723,600 平成29年1月13日 ～ 平成29年3月15日	平成29年3月7日	津山市田熊1786-3 フジテクノ(有) 代表取締役 三好 加納	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
18	28-0074667 No.5-1道路改良工事 一色	1,962,856 平成29年1月13日 ～ 平成29年3月17日	2,214,000 平成29年1月13日 ～ 平成29年3月17日	平成29年3月7日	津山市中北下1198-5 ㈲大井工務店 代表取締役 杉本 昌繁	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
19	28-0075011 No.5-2道路改良工事 宮尾	3,081,888 平成29年1月17日 ～ 平成29年3月17日	3,315,600 平成29年1月17日 ～ 平成29年3月17日	平成29年3月7日	津山市桑下1081-2 ㈲青山建設 代表取締役 青山 泉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
20	27-0000519 青木線(大井手橋)橋梁下部工事 宮部下	32,995,123 平成27年12月22日 ～ 平成29年3月17日	37,566,720 平成27年12月22日 ～ 平成29年3月17日	平成29年3月8日	津山市宮尾251-2 ㈲大嶋建設 代表取締役 岡田 英史	条件処理に伴うもの		
21	28-0030650 42819小田中第1汚水枝線埋設工事その1 小田中	32,989,582 平成28年8月10日 ～ 平成29年3月17日	37,422,000 平成28年8月10日 ～ 平成29年3月24日	平成29年3月8日	津山市上村69-3 大東建設㈱ 代表取締役 安東 謙	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
22	28-0059508 42813高野山西汚水枝線埋設工事その1 高野山西	8,668,857 平成28年11月14日 ～ 平成29年3月17日	8,866,800 平成29年11月14日 ～ 平成29年3月17日	平成29年3月8日	津山市河辺1126-2 ㈲イーテック 代表取締役 宮城 八千代	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

平成29年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	28-0062260 旧西部衛生ごみ焼却場土壌汚染状況調査業務委託 中北下	14,580,000 平成28年11月18日 ～ 平成29年3月10日	15,444,000 平成28年11月18日 ～ 平成29年3月24日	平成29年3月8日	岡山市北区駅前町2-5-24 八千代エンジニアリング(株)岡山事務所 所長 伊藤 裕行	発注時において確認困難なもの		
24	28-0083196 H28-66-113農地復旧工事 下横野	723,600 平成29年2月1日 ～ 平成29年3月13日	723,600 平成29年2月1日 ～ 平成29年3月24日	平成29年3月8日	津山市上横野2732 森本工業(株) 代表取締役 森本 賢二	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
25	28-0094390 H28-66-114農地復旧工事 日上	561,600 平成29年2月6日 ～ 平成29年3月13日	561,600 平成29年2月6日 ～ 平成29年3月24日	平成29年3月8日	津山市国分寺594 (株)成和建设 代表取締役 中山 一樹	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
26	28-0094157 No.1-1-21道路修繕工事 上之町	356,400 平成29年2月9日 ～ 平成29年3月15日	378,000 平成29年2月9日 ～ 平成29年3月15日	平成29年3月9日	津山市勝間田町25-2 (株)妹尾建設 代表取締役 妹尾 一義	発注時において確認困難なもの		
27	28-0013956 42815一色污水枝線埋設工事その1 一色	51,813,885 平成28年6月15日 ～ 平成29年3月17日	50,673,600 平成28年6月15日 ～ 平成29年3月17日	平成29年3月10日	津山市安井287 (株)平田コーポレーション 代表取締役 平田 政堂	発注時において確認困難なもの		
28	28-0026164 津山市一般廃棄物処理基本計画作成業務委託 全域	4,536,000 平成28年8月4日 ～ 平成29年3月10日	4,536,000 平成28年8月4日 ～ 平成29年3月29日	平成29年3月10日	岡山市北区西古松237-123 中外テクノス(株)岡山営業所 所長 橋 慎一	条件処理に伴うもの		
29	28-0055599 市道神庭66号線道路改良工事その1 綾部	9,524,725 平成29年11月2日 ～ 平成29年3月13日	10,800,000 平成29年11月2日 ～ 平成29年3月24日	平成29年3月10日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
30	28-0068619 市道E17号線舗装修繕工事その4 二宮	13,052,793 平成29年1月19日 ～ 平成29年3月17日	18,446,400 平成29年1月19日 ～ 平成29年3月24日	平成29年3月10日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村 善晴	事業促進に伴うもの		
31	28-0083602 林道大河内線改良工事 上横野	1,387,800 平成29年1月27日 ～ 平成29年3月17日	1,501,200 平成29年1月27日 ～ 平成29年3月17日	平成29年3月10日	津山市上横野4238 森山建設(株) 代表取締役 森山 真一	発注時において確認困難なもの		
32	28-0048527 広野公民館造成工事 田熊	25,972,369 平成28年10月11日 ～ 平成29年3月17日	30,553,200 平成28年10月11日 ～ 平成29年3月17日	平成29年3月13日	津山市阿波3258 (株)小椋建設 代表取締役 小椋 道典	発注時において確認困難なもの		
33	28-0087660 No.1-1-10交通安全施設設置工事 中島ほか	702,000 平成29年1月19日 ～ 平成29年3月21日	637,200 平成29年1月19日 ～ 平成29年3月21日	平成29年3月13日	津山市二宮104-2 (株)アサヒ道路 代表取締役 高山 万王	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

平成29年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
34	28-0080692 市道東津山城東177号線道路舗装工事その2 川崎	5,581,612 平成29年1月30日 ～ 平成29年3月17日	6,361,200 平成29年1月30日 ～ 平成29年3月17日	平成29年3月13日	津山市大田829-4 田口舗装(株) 代表取締役 田口 久雄	標準設計によって発注された内容を変更するもの		
35	28-0009248 津山市立地適正化計画作成業務委託 全域	13,392,000 平成28年4月28日 ～ 平成29年3月15日	11,113,200 平成28年4月28日 ～ 平成29年3月27日	平成29年3月14日	岡山市北区辰巳20-109 (株)荒谷建設コンサルタント岡山支社 支社長 石田 義孝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
36	28-0055616 市道神庭66号線道路改良工事その2 上高倉	12,100,363 平成28年10月28日 ～ 平成29年3月16日	13,845,600 平成28年10月28日 ～ 平成29年3月24日	平成29年3月14日	津山市下高倉西2126 (株)木下工業 代表取締役 木下 秀人	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
37	28-0076270 No.1-2-6道路改良工事 院庄	3,358,800 平成29年1月18日 ～ 平成29年3月17日	3,520,800 平成29年1月18日 ～ 平成29年3月24日	平成29年3月14日	津山市上田邑2006-3 (有)水建産業 代表取締役 水杉 賢治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
38	28-0065514 道路台帳補正業務委託 全域	6,090,000 平成28年12月5日 ～ 平成29年3月15日	6,090,000 平成28年12月5日 ～ 平成29年3月21日	平成29年3月15日	岡山市北区東島田町1-3-5 アジア航測(株)岡山営業所 所長 野村 宏治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
39	28-0072811 津山城下町歴史館展示工事 田町	7,484,400 平成28年12月21日 ～ 平成29年3月17日	7,484,400 平成28年12月21日 ～ 平成29年3月29日	平成29年3月15日	東京都港区台場2-3-4 (株)乃村工藝社 代表取締役社長 榎本 修次	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
40	28-0058790 市道福岡48号線電線共同溝工事(津山駅 北口広場整備工事)2工区その2連系管路 工事委託 横山	690,327 平成28年11月9日 ～ 平成29年3月31日	690,327 平成28年11月9日 ～ 平成29年7月31日	平成29年3月16日	岡山市北区青江2-6-51 中国電力(株)岡山営業所 所長 岡村 卓郎	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
41	28-0063782 42824吉井川左岸雨水路改良工事 小田中・二宮	17,394,307 平成28年12月2日 ～ 平成29年3月24日	17,658,000 平成28年12月2日 ～ 平成29年3月24日	平成29年3月16日	津山市院庄882-7 (有)西美管工 代表取締役 政岡 美亀子	発注時において確認困難なもの		
42	28-0067680 青木線(大井手橋)主桁設置工事 宮部下	13,500,000 平成28年11月21日 ～ 平成29年3月21日	13,500,000 平成28年11月21日 ～ 平成29年3月31日	平成29年3月16日	岡山市北区京町3-21 (株)ピーエス三菱岡山営業所 所長 森永 一忠	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
43	28-0088593 No.1-1-19道路修繕工事 下田邑	961,200 平成29年1月30日 ～ 平成29年3月24日	1,069,200 平成29年1月30日 ～ 平成29年3月24日	平成29年3月16日	津山市下田邑1622 エビス建設(株) 代表取締役 政岡 かおる	発注時において確認困難なもの		
44	28-0087631 津山市総合畜場法面修繕工事 小田中	939,600 平成29年1月24日 ～ 平成29年3月21日	1,069,200 平成29年1月24日 ～ 平成29年3月21日	平成29年3月16日	津山市小田中1446-14 (株)ハヤシ産業 代表取締役 林 静香	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

平成29年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
45	28-0029862 保育所関連道路(一宮258号線)新設工事 東一宮	53,460,000 平成28年7月27日 ～ 平成29年3月17日	55,198,800 平成28年7月27日 ～ 平成29年3月24日	平成29年3月17日	津山市下高倉西823-4 ㈱中島設備 代表取締役 小林 仁	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
46	28-0059278 津山駅南北自由通路整備に伴う測量調査設計業務委託 横山ほか	11,653,200 平成28年11月4日 ～ 平成29年3月31日	11,653,200 平成28年11月4日 ～ 平成29年7月4日	平成29年3月17日	岡山市北区駅元町1-2-301 ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱岡山支店 支店長 川崎 照夫	発注時において確認困難なもの		
47	28-0070214 津山まなびの鉄道館駐車場整備ほか工事 大谷	11,350,800 平成28年12月15日 ～ 平成29年3月31日	12,204,000 平成28年12月15日 ～ 平成29年3月31日	平成29年3月22日	津山市横山399-1 株式会社山本工務店 代表取締役 山本 喬	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの		
48	28-0030289 42812南部污水枝線埋設工事その3 南町一丁目	21,617,625 平成28年8月10日 ～ 平成29年3月31日	21,617,625 平成28年8月10日 ～ 平成29年5月31日	平成29年3月23日	津山市日上62-1 坂本建設㈱ 代表取締役 坂本 弘治	条件処理に伴うもの		
49	28-0042710 宮下橋(車道部)補修工事 中島ほか	74,163,600 平成28年9月26日 ～ 平成29年3月31日	74,163,600 平成28年9月26日 ～ 平成29年5月31日	平成29年3月23日	津山市高野山西2225-2 ㈱近藤組 代表取締役 近藤 一	条件処理に伴うもの		
50	28-0047999 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その3 沼	36,662,716 平成28年10月12日 ～ 平成29年3月31日	36,662,716 平成28年10月12日 ～ 平成29年5月26日	平成29年3月23日	津山市大篠464-11 ㈱土木建築山本組 代表取締役 山本 純義	条件処理に伴うもの		
51	28-0048029 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事その2 林田	34,729,938 平成28年10月11日 ～ 平成29年3月31日	34,729,938 平成28年10月11日 ～ 平成29年5月26日	平成29年3月23日	津山市押入1219-7 末沢建設㈱ 代表取締役 末沢 由博	条件処理に伴うもの		
52	28-0055082 市道G111号線道路改良工事その1 平福	9,288,000 平成28年10月28日 ～ 平成29年3月31日	9,288,000 平成28年10月28日 ～ 平成29年5月26日	平成29年3月23日	津山市皿612 ㈱アクティブ 代表取締役 杉岡 学	条件処理に伴うもの		
53	28-0055479 42822南部污水枝線埋設工事その5 横山	35,197,286 平成28年11月16日 ～ 平成29年3月31日	35,197,286 平成28年11月16日 ～ 平成29年7月6日	平成29年3月23日	津山市田町37 津山建設㈱ 代表取締役 中村 善晴	条件処理に伴うもの		
54	28-0067614 42826久米第1污水枝線埋設工事その4 南方中	25,071,541 平成28年12月27日 ～ 平成29年3月31日	25,071,541 平成28年12月27日 ～ 平成29年8月1日	平成29年3月23日	津山市加茂町桑原525 大進建設㈱ 代表取締役 藤本 眞也	条件処理に伴うもの		
55	28-0070629 城西道路用地測量業務委託 茅町ほか	1,748,476 平成28年12月16日 ～ 平成29年3月31日	1,748,476 平成28年12月16日 ～ 平成29年5月31日	平成29年3月23日	津山市小田中1442-9 ㈱アーバン技研 代表取締役 佐々木 潤一	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

6/9項

平成29年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
56	28-0073290 42825押入污水枝線埋設工事その2 野介代	12,837,312 平成29年1月13日 ～ 平成29年3月31日	12,837,312 平成29年1月13日 ～ 平成29年7月3日	平成29年3月23日	津山市上村69-3 大東建設㈱ 代表取締役 安東 襄	条件処理に伴うもの		
57	28-0079328 42829久米第1污水枝線埋設工事その5 南方中	18,931,276 平成29年1月30日 ～ 平成29年3月31日	18,931,276 平成29年1月30日 ～ 平成29年8月31日	平成29年3月23日	津山市加茂町公郷1617 ㈱美作開発 代表取締役 廣瀬 友則	条件処理に伴うもの		
58	28-0081501 H28-66-104農地復旧工事 堂尾	1,585,364 平成29年1月27日 ～ 平成29年3月31日	1,585,364 平成29年1月27日 ～ 平成29年4月19日	平成29年3月23日	津山市河辺2137-1 ㈱中塚建設 代表取締役 中塚 裕一	条件処理に伴うもの		
59	28-0081635 H28-66-112農地復旧工事 勝部	2,559,600 平成29年1月27日 ～ 平成29年3月31日	2,559,600 平成29年1月27日 ～ 平成29年4月19日	平成29年3月23日	津山市志戸部681-2 ㈱頃安建設 代表取締役 頃安 俊男	条件処理に伴うもの		
60	28-0081848 H28-66-110農地復旧工事 上田邑	1,566,000 平成29年1月27日 ～ 平成29年3月31日	1,566,000 平成29年1月27日 ～ 平成29年4月19日	平成29年3月23日	津山市上田邑1989-3 ㈱大林土木 代表取締役 大林 修二	条件処理に伴うもの		
61	28-0082727 林道落合線落岩橋補修工事 阿波	17,782,200 平成29年2月9日 ～ 平成29年3月31日	17,782,200 平成29年2月9日 ～ 平成29年7月10日	平成29年3月23日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本 丈治	条件処理に伴うもの		
62	28-0084807 42828久米第1污水枝線埋設工事その3 中北下	11,084,925 平成29年2月13日 ～ 平成29年3月31日	11,084,925 平成29年2月13日 ～ 平成29年8月31日	平成29年3月23日	津山市河辺1126-2 ㈱イーテック 代表取締役 宮城 八千代	条件処理に伴うもの		
63	28-0085685 42835城北污水枝線埋設工事その1 上河原	3,931,200 平成29年2月14日 ～ 平成29年3月31日	3,931,200 平成29年2月14日 ～ 平成29年5月24日	平成29年3月23日	津山市上河原517-6 ㈱勝山組 代表取締役 勝山 敏	条件処理に伴うもの		
64	28-0089201 28-67道路災害復旧工事 福田	3,034,800 平成29年3月10日 ～ 平成29年3月31日	3,034,800 平成29年3月10日 ～ 平成29年6月12日	平成29年3月23日	津山市一方81-7 (有)井上建設 代表取締役 井上 英次	条件処理に伴うもの		
65	28-0089584 28-66道路災害復旧工事 東田辺	2,781,475 平成29年3月10日 平成29年3月31日	2,781,475 平成29年3月10日 ～ 平成29年7月13日	平成29年3月23日	津山市山下5 浮田建設㈱ 代表取締役 浮田 佐平	条件処理に伴うもの		
66	28-0089787 総社川崎線(山北工区)橋梁下部工事その2 山北	47,093,400 平成29年3月6日 ～ 平成29年3月31日	47,093,400 平成29年3月6日 ～ 平成29年10月26日	平成29年3月23日	津山市上横野4238 森山建設㈱ 代表取締役 森山 真一	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

7/9項

平成29年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
67	28-0090105 42833城東汚水枝線埋設工事その3 林田	12,692,937 平成29年2月27日 ～ 平成29年3月31日	12,692,937 平成29年2月27日 ～ 平成29年10月16日	平成29年3月23日	津山市田町37 津山建設㈱ 代表取締役 中村 善晴	条件処理に伴うもの		
68	28-0090427 42836城北汚水枝線埋設工事その2 山北	3,866,400 平成29年3月1日 ～ 平成29年3月31日	3,866,400 平成29年3月1日 ～ 平成29年6月5日	平成29年3月23日	津山市山北770-14 梶岡建設㈱津山支店 支店長 木尾 守男	条件処理に伴うもの		
69	28-0090428 42837東部汚水枝線埋設工事その1 川崎	2,066,580 平成29年2月24日 ～ 平成29年3月31日	2,066,580 平成29年2月24日 ～ 平成29年5月1日	平成29年3月23日	津山市日上62-1 坂本建設㈱ 代表取締役 坂本 弘治	条件処理に伴うもの		
70	28-0090472 津山市西エリア幼稚園公共下水道接続管設計業務委託 二宮	972,000 平成29年2月13日 ～ 平成29年3月31日	972,000 平成29年2月13日 ～ 平成29年6月12日	平成29年3月23日	岡山市北区北長瀬表町2-15-15 ㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 所長 有馬 克浩	条件処理に伴うもの		
71	28-0099854 28-65道路災害復旧工事 坪井上	1,571,724 平成29年3月10日 ～ 平成29年3月31日	1,571,724 平成29年3月10日 ～ 平成29年5月15日	平成29年3月23日	津山市神代9-35 ㈱エバラ建設 代表取締役 江原 勝美	条件処理に伴うもの		
72	28-0099859 28-68道路災害復旧工事 坪井上	1,811,160 平成29年3月10日 ～ 平成29年3月31日	1,811,160 平成29年3月10日 ～ 平成29年5月18日	平成29年3月23日	津山市久米川南1381 久米建設㈱ 代表取締役 内田 充孝	条件処理に伴うもの		
73	28-0102553 城西道路用地比準業務委託 茅町ほか	291,600 平成29年3月8日 ～ 平成29年3月31日	291,600 平成29年3月8日 ～ 平成29年4月26日	平成29年3月23日	岡山市北区大供2-13-8 ㈱エスティマ 代表取締役 塚村 善明	条件処理に伴うもの		
74	28-0081534 H28-72-103農地復旧工事 油木上	1,414,486 平成29年1月27日 ～ 平成29年3月31日	1,414,486 平成29年1月27日 ～ 平成29年4月19日	平成29年3月24日	津山市桑上23-3 ㈱フジケン工業 代表取締役 田村 美穂香	条件処理に伴うもの		
75	28-0081538 H28-72-201水路復旧工事 宮部下	1,501,632 平成29年1月27日 ～ 平成29年3月31日	1,501,632 平成29年1月27日 ～ 平成29年4月19日	平成29年3月24日	津山市桑上21-1 田村工務店㈱ 代表取締役 田村 正敏	条件処理に伴うもの		
76	28-0082047 H28-66-109農地復旧工事 靱保	4,620,240 平成29年1月31日 ～ 平成29年3月31日	4,620,240 平成29年1月31日 ～ 平成29年5月22日	平成29年3月24日	津山市大田822 ㈱山岡工務店 代表取締役 山岡 正知	条件処理に伴うもの		
77	28-0082054 H28-66-201水路復旧工事 下横野	3,900,000 平成29年2月3日 ～ 平成29年3月31日	3,900,000 平成29年2月3日 ～ 平成29年5月18日	平成29年3月24日	津山市上横野1831 ㈱坂野建設 代表取締役 坂野 充典	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

8/9項

平成29年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
78	28-0082051 H28-72-102農地復旧工事 久米川南	1,875,960 平成29年1月27日 ～ 平成29年3月31日	1,875,960 平成29年1月27日 ～ 平成29年4月19日	平成29年3月24日	津山市桑上23-3 ㈱フジケン工業 代表取締役 田村 美穂香	条件処理に伴うもの		
79	28-0082123 H28-66-101農地復旧工事 東田辺	3,028,838 平成29年1月30日 ～ 平成29年3月31日	3,028,838 平成29年1月30日 ～ 平成29年5月8日	平成29年3月24日	津山市小田中723 ㈱平野工務店 代表取締役 平野 伸一	条件処理に伴うもの		
80	28-0088295 市道T19号線ほか物件調査業務委託 河辺	3,538,080 平成29年1月13日 ～ 平成29年3月31日	3,538,080 平成29年1月13日 ～ 平成29年5月22日	平成29年3月24日	津山市中北上1646 ㈱アークコンサルタント 代表取締役 山口 喜平	条件処理に伴うもの		
81	28-0094650 42834中央污水枝線埋設工事その3 小田中	38,912,076 平成29年3月21日 ～ 平成29年3月31日	38,912,076 平成29年3月21日 ～ 平成29年12月11日	平成29年3月24日	津山市日上62-1 坂本建設㈱ 代表取締役 坂本 弘治	条件処理に伴うもの		
82	28-0094874 42832新野山形污水枝線埋設工事その4 新野山形	45,688,892 平成29年3月22日 ～ 平成29年3月31日	45,688,892 平成29年3月22日 ～ 平成29年12月18日	平成29年3月24日	津山市桑上21-1 田村工務店㈱ 代表取締役 田村 正敏	条件処理に伴うもの		
83	28-0081831 H28-66-202水路復旧工事 大篠	4,968,000 平成29年1月27日 ～ 平成29年3月31日	4,968,000 平成29年1月27日 ～ 平成29年5月31日	平成29年3月25日	津山市大篠464-11 ㈱土木建築山本組 代表取締役 山本 純義	条件処理に伴うもの		
84	28-0062802 久米32号線道路改良工事 宮尾	7,129,393 平成28年11月28日 ～ 平成28年3月31日	7,129,393 平成28年11月28日 ～ 平成29年5月16日	平成29年3月27日	津山市宮尾1231 ㈱勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	条件処理に伴うもの		
85	28-0067680 青木線(大井手橋)主桁設置工事 宮部下	13,500,000 平成28年11月21日 ～ 平成29年3月31日	13,500,000 平成28年11月21日 ～ 平成29年5月1日	平成29年3月27日	岡山市北区京町3-21 ㈱ピーエス三菱岡山営業所 所長 森永 一忠	条件処理に伴うもの		
86	28-0072856 城西道路物件調査業務委託 茅町ほか	7,706,502 平成29年1月19日 ～ 平成29年3月31日	7,706,502 平成29年1月19日 ～ 平成29年7月27日	平成29年3月27日	岡山市北区島田本町2-5-35 ㈱ウエスコ岡山支社 支社長 舞原 一郎	条件処理に伴うもの		
87	28-0074616 中須賀農道改良工事 宮尾	2,809,080 平成29年1月27日 ～ 平成29年3月31日	2,809,080 平成29年1月27日 ～ 平成29年5月8日	平成29年3月27日	津山市中北下1198-5 ㈱大井工務店 代表取締役 杉本 昌繁	条件処理に伴うもの		
88	28-0085405 青木線(大井手橋)橋梁上部工事 宮部下	10,083,225 平成29年2月13日 ～ 平成29年3月31日	10,083,225 平成29年2月13日 ～ 平成29年7月31日	平成29年3月27日	津山市中北下1198-5 ㈱大井工務店 代表取締役 杉本 昌繁	条件処理に伴うもの		

変 更 契 約 結 果

9/9項

平成29年3月

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	変更前契約概要		変更後契約概要		変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
89	28-0095234 河辺雨水路改良工事その3 河辺	32,757,480 平成29年3月23日 ～ 平成29年3月31日	32,757,480 平成29年3月23日 ～ 平成29年9月14日	平成29年3月27日	津山市横山583-3 (有)松本防災工業 代表取締役 松本 善継	条件処理に伴うもの		
90	28-0095243 河辺雨水路改良工事その2 河辺	29,072,131 平成29年3月21日 ～ 平成29年3月31日	29,072,131 平成29年3月21日 ～ 平成29年10月10日	平成29年3月27日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	条件処理に伴うもの		
91	28-0095427 打田黒岩線舗装工事 くめ	39,716,784 平成29年3月23日 ～ 平成29年3月31日	39,716,784 平成29年3月23日 ～ 平成29年7月3日	平成29年3月27日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本 丈治	条件処理に伴うもの		
92	28-0099387 42831加茂1号汚水枝線埋設工事その2 加茂町百々	19,788,073 平成29年3月24日 ～ 平成29年3月31日	19,788,073 平成29年3月24日 ～ 平成29年10月24日	平成29年3月27日	津山市河辺1126-2 (株)イーテック 代表取締役 宮城 八千代	条件処理に伴うもの		
93	28-0093894 津山観光センター2期復旧工事設計業務委託 山下	2,548,800 平成29年1月18日 ～ 平成29年3月31日	2,548,800 平成29年1月18日 ～ 平成29年4月25日	平成29年3月29日	津山市戸島634-18 (株)村上建築設計事務所 代表取締役 塚本 将尋	条件処理に伴うもの		
94	28-0054935 苅田家付属町家群現況調査等業務委託 林田町	3,369,600 平成28年10月20日 ～ 平成29年3月31日	3,369,600 平成28年10月20日 ～ 平成29年5月31日	平成29年3月31日	津山市椿高下108-1 (株)総合企画 代表取締役 高橋 哲也	条件処理に伴うもの		