

整備スケジュール(西エリア幼稚園・二宮公民館複合施設)

	平成28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
造成設計、造成工事																																																												
造成設計・測量	■																																																											
													開発許可申請																																															
道路改良工事													■																																															
造成工事(第1期)																									■																																			
																									造成(第1期)																																			
幼稚園																																																												
建築工事	(幼稚園・公民館)												■												■												■																							
													設計(約11ヶ月)												建築工事(13ヶ月)												完成 開園																							
解体工事													■																																															
													設計												幼稚園・公民館解体工事																																			
幼稚園													■												■												■																							
													幼稚園引越し																								幼稚園引越し																							
公民館																																																												
													公民館引越し												公民館使用中駐車場なし 進入ルート兼用要												公民館引越し												■											
																																					開館																							
解体工事																																					■												■											
																																					設計												公民館解体工事											
造成工事(第2期)																																																	■											
																																																	造成(第2期)											