

変 更 契 約 結 果

平成28年2月

1 / 4頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	27-000301 No.1-2-1道路防災施設修繕工事 上高倉ほか	7,581,168 平成27年10月5日 ～ 平成28年2月3日	7,581,168 平成27年10月5日 ～ 平成28年2月23日	平成28年2月1日	津山市下高倉西2126 ㈱木下工業 代表取締役 木下 秀人	発注時において確認困難なもの
2	27-000497 斎野谷水路改修工事 加茂町小中原	1,310,061 平成27年12月11日 ～ 平成28年2月15日	1,500,120 平成27年12月11日 ～ 平成28年2月29日	平成28年2月1日	津山市阿波3322-1 ㈱高矢組 代表取締役 高矢 貴好	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	27-000375 八社地区ほ場整備計画概要書作成業務委託 八社ほか	615,600 平成27年11月2日 ～ 平成28年3月15日	1,209,600 平成27年11月2日 ～ 平成28年3月15日	平成28年2月2日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合会 会長 石井 正弘	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	27-000501 西吉田新田線道路舗装工事 新田	12,924,511 平成27年12月11日 ～ 平成28年2月8日	12,924,511 平成27年12月11日 ～ 平成28年3月18日	平成28年2月2日	津山市院庄882 北部開発㈱ 代表取締役 政岡 修介	発注時において確認困難なもの
5	27-000222 市道福岡136号線道路改良工事その2 大谷ほか	34,418,520 平成27年7月30日 ～ 平成28年3月17日	34,418,520 平成27年7月30日 ～ 平成28年3月31日	平成28年2月3日	津山市横山1250-1 ㈱坂藤建設 代表取締役 坂藤 明彦	発注時において確認困難なもの
6	27-000369 三成東水路改良工事2工区 中北下	3,090,344 平成27年11月4日 ～ 平成28年2月16日	3,090,344 平成27年11月4日 ～ 平成28年3月4日	平成28年2月5日	津山市桑上23-3 ㈱フジケン工業 代表取締役 田村 美穂香	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	27-000301 No.1-2-1道路防災施設修繕工事 上高倉ほか	7,581,168 平成27年10月5日 ～ 平成28年2月23日	13,084,200 平成27年10月5日 ～ 平成28年2月23日	平成28年2月5日	津山市下高倉西2126 ㈱木下工業 代表取締役 木下 秀人	発注時において確認困難なもの
8	27-000276 管理型最終処分場整地工事 横山	6,285,600 平成27年9月14日 ～ 平成28年2月22日	6,629,040 平成27年9月14日 ～ 平成28年3月25日	平成28年2月9日	津山市横山1250-1 ㈱坂藤建設 代表取締役 坂藤 明彦	条件処理に伴うもの
9	27-000362 林道大河内線改良工事 上横野	3,780,000 平成27年11月4日 ～ 平成28年2月11日	4,005,720 平成27年11月4日 ～ 平成28年2月29日	平成28年2月9日	津山市上横野1831 ㈱坂野建設 代表取締役 坂野 充典	発注時において確認困難なもの
10	27-000405 高田分団防火水槽新設工事 上横野	5,271,480 平成27年10月30日 ～ 平成28年3月18日	5,431,320 平成27年10月30日 ～ 平成28年3月18日	平成28年2月9日	津山市上横野4238 森山建設㈱ 代表取締役 森山 真一	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成28年2月

2 / 4頂

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
11	27-000486 木質チップ置場設置工事 加茂町河井	2,090,188 平成27年11月30日 ~ 平成28年2月15日	2,201,040 平成27年11月30日 ~ 平成28年2月29日	平成28年2月10日	津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本 真也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
12	27-000537 No.1-2-11道路舗装工事 総社	1,252,800 平成28年1月15日 ~ 平成28年2月15日	1,454,760 平成28年1月15日 ~ 平成28年2月15日	平成28年2月10日	津山市上河原193-15 (有)鶴見建設 代表取締役 西本 秀一	事業促進に伴うもの
13	27-000294 農業集落排水施設機能診断調査業務委託 阿波ほか	3,596,400 平成28年9月18日 ~ 平成28年3月10日	4,003,560 平成28年9月18日 ~ 平成28年3月10日	平成28年2月12日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合 会 会長 石井 正弘	標準設計によって発注された内容を変更するもの
14	27-000372 No.1-3農道修繕整備工事 小桁	6,220,800 平成27年10月29日 ~ 平成28年3月2日	6,756,480 平成27年10月29日 ~ 平成28年3月2日	平成28年2月12日	津山市押淵365 ヒーリース(株) 代表取締役 今村 公人	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
15	27-000437 42721中央汚水枝線埋設工事その1 二宮	6,296,400 平成27年11月4日 ~ 平成28年2月19日	17,669,880 平成27年11月4日 ~ 平成28年3月25日	平成28年2月12日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	発注時において確認困難なもの
16	27-000495 No.5-1河川修繕工事 坪井上	1,444,888 平成27年12月11日 ~ 平成28年2月15日	1,444,888 平成27年12月11日 ~ 平成28年3月18日	平成28年2月12日	津山市桑上21-1 田村工務店(株) 代表取締役 田村 正敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	27-000456 No.5-1道路改良工事 一色	2,114,683 平成27年11月27日 ~ 平成28年2月15日	2,299,320 平成27年11月27日 ~ 平成28年3月7日	平成28年2月12日	津山市宮尾1231 (株)勝浦建設工業 代表取締役 勝浦 正彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
18	27-000407 市道福岡48号線電線共同溝工事(津山駅北口 広場整備工事)1工区その2 引込管路工事委 託 横山	685,202 平成27年11月2日 ~ 平成28年3月15日	600,141 平成27年11月2日 ~ 平成28年3月15日	平成28年2月15日	岡山市北区青江2-6-51 中国電力(株)岡山営業所 所長 永島 正敏	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
19	27-000521 東津山城東177号線道路舗装工事 川崎	19,963,854 平成27年12月24日 ~ 平成28年2月19日	19,963,854 平成27年12月24日 ~ 平成28年3月18日	平成28年2月17日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本 弘治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
20	27-000549 津山駅北口駐輪場設置工事 横山	2,991,600 平成28年1月19日 ~ 平成28年3月18日	3,136,320 平成28年1月19日 ~ 平成28年3月18日	平成28年2月17日	津山市山北770-14 梶岡建設(株) 津山支店 支店長 木尾 守男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成28年2月

3 / 4頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
21	27-000420 瓜生原水路改良工事その2 瓜生原	4,461,264 平成27年11月16日 ～ 平成28年3月1日	5,001,480 平成27年11月16日 ～ 平成28年3月1日	平成28年2月18日	津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本 丈治	事業促進に伴うもの
22	27-000410 西八出口橋橋梁修繕工事 横山	22,100,666 平成28年11月13日 ～ 平成28年3月18日	22,100,666 平成28年11月13日 ～ 平成28年3月31日	平成28年2月19日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤 一	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
23	27-000190 橋梁点検業務委託その1 小田中ほか	7,743,600 平成27年7月23日 ～ 平成28年2月29日	9,609,840 平成27年7月23日 ～ 平成28年2月29日	平成28年2月19日	津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研 代表取締役 佐々木 潤一	事業促進に伴うもの
24	27-000191 橋梁点検業務委託その2 大吉ほか	6,499,764 平成27年7月17日 ～ 平成28年2月29日	6,499,764 平成27年7月17日 ～ 平成28年3月25日	平成28年2月19日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本 正博	事業促進に伴うもの
25	27-000342 農業基盤整備促進事業久米地区実施設計業務委託 領家ほか	6,117,120 平成27年10月20日 ～ 平成28年2月29日	7,504,920 平成27年10月20日 ～ 平成28年2月29日	平成28年2月19日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本 正博	事業促進に伴うもの
26	27-000253 院庄59号線・清眼寺踏切 測量調査設計業務委託 院庄ほか	9,250,200 平成27年8月28日 ～ 平成28年3月15日	9,250,200 平成27年8月28日 ～ 平成28年3月25日	平成28年2月22日	岡山市北区駅元町1-2-301 ジェイアール西日本コンサルタンツ(株) 岡山支店 支店長 川崎 照夫	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
27	27-000261 津山駅北口広場修正設計業務委託 横山ほか	1,147,500 平成27年8月28日 ～ 平成28年3月15日	1,327,320 平成27年8月28日 ～ 平成28年3月25日	平成28年2月22日	津山市新野東545 (株)シディック 代表取締役 土井 良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
28	27-000431 市道福岡171号線道路改良工事 横山	7,668,000 平成27年11月16日 ～ 平成28年3月18日	9,943,560 平成27年11月16日 ～ 平成28年3月25日	平成28年2月22日	津山市横山454-2 (株)ハリマ 代表取締役 高山 治伸	事業促進に伴うもの
29	27-000419 No.1-2-6道路改良工事 勝部	3,034,800 平成27年11月16日 ～ 平成28年2月25日	3,373,920 平成27年11月16日 ～ 平成28年3月11日	平成28年2月22日	津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原 進	発注時において確認困難なもの
30	27-000409 道の駅久米の里改修工事 宮尾	47,987,640 平成27年11月11日 ～ 平成28年3月14日	48,891,600 平成27年11月11日 ～ 平成28年3月14日	平成28年2月24日	津山市山下5 浮田建設(株) 代表取締役 浮田 佐平	発注時において確認困難なもの

変 更 契 約 結 果

平成28年2月

4 / 4頁

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
31	27-000458 道路のり面工・土工構造物点検業務委託 二宮ほか	5,236,704 平成28年11月27日 ～ 平成28年2月29日	5,236,704 平成28年11月27日 ～ 平成28年3月25日	平成28年2月24日	津山市新野東545 ㈱シディック 代表取締役 土井 良浩	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
32	27-000264 市道福岡48号線電線共同溝工事(津山駅北口 広場整備工事)(第2工区)委託 横山ほか	1,941,780 平成27年8月31日 ～ 平成28年3月15日	1,941,780 平成27年8月31日 ～ 平成28年3月31日	平成28年2月25日	広島県広島市南区宇品神田3-12-11 エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱中国事業部 事業部長 向井 保紀	条件処理に伴うもの
33	27-000325 ため池ハザードマップ作成業務委託その1 上高倉ほか	2,019,600 平成27年10月19日 ～ 平成28年3月11日	2,297,160 平成27年10月19日 ～ 平成28年3月11日	平成28年2月26日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合会 会長 石井 正弘	事業促進に伴うもの
34	27-000494 河辺水路改修工事 河辺	4,092,120 平成27年12月21日 ～ 平成28年3月18日	4,393,440 平成27年12月21日 ～ 平成28年3月18日	平成28年2月25日	津山市中原65-1 清原電気水道工業㈱ 代表取締役 清原 三郎	発注時において確認困難なもの
35	27-000506 No.1-1-7道路改良工事 野介代	2,281,176 平成27年12月11日 ～ 平成28年3月4日	2,554,200 平成27年12月11日 ～ 平成28年3月4日	平成28年2月25日	津山市日上169-1 津山グリーン建設工業㈱ 代表取締役 坂田 蒼美	発注時において確認困難なもの
36	27-000578 H27-67-101農地復旧工事 加茂町下津川	885,600 平成28年2月2日 ～ 平成28年3月18日	885,600 平成28年2月2日 ～ 平成28年3月25日	平成28年2月26日	津山市加茂町桑原525 大進建設㈱ 代表取締役 藤本 眞也	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
37	27-000041 衆楽園樹木管理作業委託 山北	3,024,000 平成27年5月7日 ～ 平成28年3月15日	3,105,864 平成27年5月7日 ～ 平成28年3月15日	平成28年2月29日	津山市河辺1159-1 ㈱浮田造園 代表取締役 浮田 弥生	発注時において確認困難なもの
38	27-000333 久米32号線道路改良工事 宮尾	4,729,320 平成27年10月19日 ～ 平成28年3月4日	4,948,560 平成27年10月19日 ～ 平成28年3月4日	平成28年2月29日	津山市中北下1198-5 ㈱大井工務店 代表取締役 杉本 昌繁	発注時において確認困難なもの
39	27-000422 42724吉井川左岸雨水路改良工事 二宮	18,468,000 平成27年11月12日 ～ 平成28年3月18日	18,468,000 平成27年11月12日 ～ 平成28年3月31日	平成28年2月29日	津山市神戸548-13 ㈲吉川建設 代表取締役 吉川 康彦	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの