

# 変 更 契 約 結 果

平成21年12月分

1 / 1頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
1	21-000194 市道知和青柳線道路改良工事 加茂町青柳	32,235,000 平成21年6月30日 ～ 平成21年12月21日	33,399,450 平成21年6月30日 ～ 平成22年1月18日	平成21年12月1日	津山市加茂町河井95-2 美北建設(株) 代表取締役 川上昌俊	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 発注時において確認困難なもの
2	21-000129 広戸ファームpond事業計画作成業務委託 大吉	7,623,000 平成21年6月15日 ～ 平成21年12月10日	7,623,000 平成21年6月15日 ～ 平成22年2月1日	平成21年12月1日	岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合会 会長 石井正弘	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
3	20-000430 中央汚水枝線埋設工事 その4 小田中	25,465,345 平成20年9月25日 ～ 平成21年12月25日	26,511,450 平成20年9月25日 ～ 平成22年1月15日	平成21年12月1日	津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	21-000170 西下汚水枝線埋設工事 その4 西下	18,180,981 平成21年6月24日 ～ 平成22年1月25日	19,845,000 平成21年6月24日 ～ 平成22年1月25日	平成21年12月2日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	条件処理に伴うもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの 標準設計によって発生された内容を変更するもの
5	20-000736 久米中学校耐震改修設計業務委託 南方中	17,325,000 平成20年12月22日 ～ 平成21年12月25日	17,325,000 平成20年12月22日 ～ 平成22年3月19日	平成21年12月4日	津山市戸島634-18 協同組合建築設計技術センター 代表理事 内田弘正	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	21-000342 No50-3 道路改良工事 油木下	2,739,891 平成21年9月18日 ～ 平成22年1月15日	2,943,150 平成21年9月18日 ～ 平成22年1月15日	平成21年12月7日	津山市神代9-35 (株)エバラ建設 代表取締役 江原勝美	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	21-000405 No1-2-1 用地測量業務委託 上田邑	262,500 平成21年10月20日 ～ 平成21年12月18日	262,500 平成21年10月20日 ～ 平成22年2月26日	平成21年12月15日	津山市南新座126 廣澤測量設計(株) 代表取締役 廣澤大祐	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	21-000429 総社川崎線新設工事 その31 林田	1,911,000 平成21年10月30日 ～ 平成22年1月20日	2,080,050 平成21年10月30日 ～ 平成22年1月20日	平成21年12月16日	津山市押入1219 日交安全施設(株) 代表取締役 山本泰生	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	21-000185 津山口ポンプゲート実施設計業務委託 津山口	10,059,000 平成21年6月26日 ～ 平成21年12月25日	10,059,000 平成21年6月26日 ～ 平成22年1月29日	平成21年12月22日	岡山市北区北長瀬表町2-15-15 (株)日新技術コンサルタント岡山(事) 所長 住田信勝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	21-000339 奈良須池改修工事 院庄	8,249,094 平成21年9月18日 ～ 平成22年2月1日	8,702,400 平成21年9月18日 ～ 平成22年2月1日	平成22年12月25日	津山市神戸548-13 (有)吉川建設 代表取締役 吉川康彦	標準設計によって発生された内容を変更するもの 発注時において確認困難なもの
11	21-000344 弥谷池改修工事 大篠	4,410,000 平成21年9月18日 ～ 平成22年1月15日	5,140,800 平成21年9月18日 ～ 平成22年3月16日	平成22年12月25日	津山市大篠464-11 (株)土木建築山本組 代表取締役 山本純義	標準設計によって発生された内容を変更するもの 発注時において確認困難なもの
12	21-000493 久米支所屋根防水改修工事 中北下	4,597,320 平成21年12月1日 ～ 平成22年2月9日	5,049,450 平成21年12月1日 ～ 平成22年2月23日	平成21年12月28日	津山市川崎554 (有)津山塗装 代表取締役 赤座勝彦	発注時において確認困難なもの