

変 更 契 約 結 果

平成22年1月分

1 / 2頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
1	21-000484 中央汚水枝線埋設工事 その3 安岡町	18,742,500 平成21年11月27日 ~ 平成22年3月29日	17,139,150 平成21年11月27日 ~ 平成22年3月29日	平成22年1月4日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	条件処理に伴うもの
2	21-000273 金山谷林道法面改良工事 大吉	5,968,200 平成21年8月21日 ~ 平成22年1月15日	6,473,250 平成21年8月21日 ~ 平成22年1月25日	平成22年1月5日	津山市高野山西2225-2 (株)近藤組 代表取締役 近藤一	発注時において確認困難なもの
3	21-000426 農道山根矢谷線伐採業務委託 中北上	1,711,500 平成21年11月4日 ~ 平成22年1月15日	1,837,500 平成21年11月4日 ~ 平成22年3月5日	平成22年1月5日	津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 長滝健吾	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	21-000432 No41-1 道路舗装工事 新野山形	3,547,257 平成21年11月6日 ~ 平成22年1月18日	3,911,250 平成21年11月6日 ~ 平成22年1月18日	平成22年1月5日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	21-000472 公共汚水マス設置工事 その20 川崎	1,836,765 平成21年11月13日 ~ 平成22年1月25日	1,836,765 平成21年11月13日 ~ 平成22年3月1日	平成22年1月6日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	21-000137 東苦田汚水枝線埋設工事 その1 志戸部	23,003,662 平成21年6月16日 ~ 平成22年1月26日	23,003,662 平成21年6月16日 ~ 平成22年3月25日	平成22年1月7日	津山市椿高下38 (株)安東組 代表取締役 安東照子	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	21-000142 沼第一汚水枝線埋設工事 その1 沼	17,995,677 平成21年6月16日 ~ 平成22年1月18日	17,995,677 平成21年6月16日 ~ 平成22年3月25日	平成22年1月13日	津山市押入1219-7 末沢建設(株) 代表取締役 末沢由博	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	21-000217 総社川崎線(山北工区)測量調査設計 業務委託 山北ほか	17,923,500 平成21年7月21日 ~ 平成22年3月10日	18,749,850 平成21年7月21日 ~ 平成22年3月25日	平成22年1月14日	岡山市北区津島京町3-1-21 (株)エイト日本技術開発 代表取締役 小谷裕司	起工設計において簡略化された内容を変更するもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	21-000430 広戸38号線道路改良工事 大吉	3,990,000 平成21年10月30日 ~ 平成22年2月22日	3,990,000 平成21年10月30日 ~ 平成22年3月25日	平成22年1月15日	津山市大吉200 (株)斉藤工務店 代表取締役 斉藤秀幸	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
10	21-000416 佐良山138号線道路改良工事 皿	7,780,500 平成21年10月16日 ~ 平成22年3月1日	7,897,050 平成21年10月16日 ~ 平成22年3月1日	平成22年1月18日	津山市皿612 (株)アクティブ 代表取締役 杉岡美知江	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
11	21-000140 上大汚水枝線埋設工事 その2 加茂町公郷	34,226,199 平成21年6月16日 ~ 平成22年2月5日	34,226,199 平成21年6月16日 ~ 平成22年3月25日	平成22年1月22日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 斉藤義輝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
12	21-000143 中央汚水枝線埋設工事 その2 小田中	27,306,216 平成22年6月16日 ~ 平成22年2月1日	27,306,216 平成22年6月16日 ~ 平成22年3月31日	平成22年1月22日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの

変 更 契 約 結 果

平成22年1月分

2 / 2項

No.	契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
13	21-000146 西下污水枝線埋設工事 その2 西下	47,464,872 平成21年6月17日 ~ 平成22年2月15日	49,099,050 平成21年6月17日 ~ 平成22年3月8日	平成22年1月22日	津山市高野本郷2065-4 河井建設工業(株) 代表取締役 河井優男	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
14	21-000145 宮部污水枝線埋設工事 その2 中北下	35,078,494 平成21年6月17日 ~ 平成22年2月10日	36,427,650 平成21年6月17日 ~ 平成22年3月25日	平成22年1月26日	津山市東一宮52-5 (株)平和工業 代表取締役 早瀬正一	発注時において確認困難なもの
15	21-000440 田邑西線道路改良工事 上田邑	6,802,950 平成21年10月30日 ~ 平成22年3月8日	7,001,400 平成21年10月30日 ~ 平成22年3月8日	平成22年1月26日	津山市院庄991-1 (株)院庄建設 代表取締役 政岡美喜夫	発注時において確認困難なもの
16	21-000472 公共汚水マス設置工事 その20 川崎	1,836,765 平成21年11月13日 ~ 平成22年3月1日	2,009,700 平成21年11月13日 ~ 平成22年3月1日	平成22年1月27日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	21-000619 大田農道舗装工事 大田	756,000 平成22年1月21日 ~ 平成22年2月22日	795,900 平成22年1月21日 ~ 平成22年2月22日	平成22年1月27日	津山市大田829-4 田口舗装(株) 代表取締役 田口久雄	発注時において確認困難なもの
18	21-000152 城北污水枝線埋設工事 その1 小原	47,130,016 平成21年6月17日 ~ 平成22年2月15日	47,130,016 平成21年6月17日 ~ 平成22年3月31日	平成22年1月29日	津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山泉	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの