

# 変 更 契 約 結 果

平成22年5月分

1 / 1頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	21-000538 久米1号線測量設計業務委託 領家	7,560,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年5月14日	7,560,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年9月30日	平成22年5月10日	津山市中北上1731-2 アセス(株) 代表取締役 藤本晴男	発注時において確認困難なもの
2	21-000539 久米105号線測量設計業務委託 領家	4,515,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年5月14日	4,515,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年9月30日	平成22年5月10日	津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本正博	発注時において確認困難なもの
3	21-000540 久米98号線測量設計業務委託 宮尾	7,665,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年5月14日	7,665,000 平成21年12月11日 ~ 平成22年9月30日	平成22年5月10日	津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研 代表取締役 田尻博久	発注時において確認困難なもの
4	21-000688 津山市嘗弓道場新築設計業務委託 山北	3,622,500 平成22年2月1日 ~ 平成22年5月11日	3,622,500 平成22年2月1日 ~ 平成22年5月26日	平成22年5月10日	津山市勝部522-26 (有)西矢建築設計事務所 代表取締役 西矢昌雄	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	21-000831 80-103 水路復旧工事 新野山形	1,470,000 平成22年3月19日 ~ 平成22年5月24日	1,470,000 平成22年3月19日 ~ 平成22年6月28日	平成22年5月11日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注時において確認困難なもの
6	21-000827 21-22 道路災害復旧工事 一色	1,062,138 平成22年3月19日 ~ 平成22年5月24日	1,186,500 平成22年3月19日 ~ 平成22年5月24日	平成22年5月12日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	21-000293 新野31号線東光橋下部工事 新野東ほか	65,520,000 平成21年9月2日 ~ 平成22年5月31日	68,787,600 平成21年9月2日 ~ 平成22年6月30日	平成22年5月14日	津山市新野東979 寺坂建設(株) 代表取締役 寺坂偉正	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
8	21-000837 黒木キャンプ場擬木設置工事 加茂町黒木	1,231,860 平成22年3月26日 ~ 平成22年6月3日	1,356,600 平成22年3月26日 ~ 平成22年6月3日	平成22年5月18日	津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之	事業促進に伴うもの 発注時において確認困難なもの
9	21-000606 川東排水路改修工事 大吉ほか	7,710,150 平成22年1月15日 ~ 平成22年5月24日	8,091,300 平成22年1月15日 ~ 平成22年5月31日	平成22年5月19日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 斉藤義輝	発注時において確認困難なもの
10	21-000272 沼第一汚水枝線埋設工事 その2 沼	15,691,798 平成22年8月21日 ~ 平成22年5月28日	15,691,798 平成22年8月21日 ~ 平成22年7月15日	平成22年5月25日	津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬友則	発注時において確認困難なもの
11	21-000529 福岡73号線道路改良工事 横山	11,460,750 平成21年12月11日 ~ 平成22年5月31日	13,303,500 平成21年12月11日 ~ 平成22年6月30日	平成22年5月26日	津山市津山口246-3 エイビシー開発(株) 代表取締役 松本勝久	発注時において確認困難なもの
12	21-000502 総社川崎線(山北工区)用地測量業務委託 山北	5,775,000 平成21年11月27日 ~ 平成22年6月8日	5,775,000 平成21年11月27日 ~ 平成22年8月6日	平成22年5月28日	津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研 代表取締役 田尻博久	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの