

変 更 契 約 結 果

平成22年12月分

1 / 1項

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請負金額 工 期	請負金額 工 期			
1	22-000290 衆楽公園噴水横トイレ下水道管改修工事 山北	2,415,000 平成22年10月1日 ~ 平成23年1月14日	3,063,900 平成22年10月1日 ~ 平成23年1月14日	平成22年12月1日	津山市山北621-17 成好設備工業(株) 代表取締役 安田祥男	発注時において確認困難なもの
2	22-000435 城東地区舗装改良工事 西新町ほか	3,255,000 平成22年11月12日 ~ 平成22年12月13日	3,255,000 平成22年11月12日 ~ 平成23年1月14日	平成22年12月1日	津山市久米川南1257-2 新誠建設工業(株) 代表取締役 各務誠	発注時において確認困難なもの
3	22-000293 N012-1-7 道路舗装工事 瓜生原	2,709,388 平成22年10月1日 ~ 平成22年12月13日	3,207,750 平成22年10月1日 ~ 平成22年12月13日	平成22年12月2日	津山市市場645-5 (株)竹中建設 代表取締役 竹中博文	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	21-000841 中央汚水枝線埋設工事 その8 小田中ほか	19,442,640 平成22年3月26日 ~ 平成22年12月15日	21,888,300 平成22年3月26日 ~ 平成23年1月25日	平成22年12月2日	津山市神戸306-1 西日本建設(株) 代表取締役 政岡渡	発注時において確認困難なもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
5	22-000152 42204 宮部汚水枝線埋設工事 その1 中北下	50,999,004 平成22年6月23日 ~ 平成23年2月25日	52,652,250 平成22年6月23日 ~ 平成23年2月25日	平成22年12月3日	津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東謙	標準設計によって発生された内容を変更するもの
6	22-000285 N011-1-9 道路改良工事 野介代	2,876,737 平成22年10月1日 ~ 平成23年1月20日	3,041,850 平成22年10月1日 ~ 平成23年1月20日	平成22年12月3日	津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治	発注時において確認困難なもの
7	22-000246 80-102 水路復旧工事 新野山形	2,919,000 平成22年9月3日 ~ 平成22年12月21日	3,777,900 平成22年9月3日 ~ 平成23年2月15日	平成22年12月6日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注時において確認困難なもの
8	22-000431 N022-4 道路舗装工事 加茂町成安	4,562,208 平成22年11月16日 ~ 平成23年1月24日	5,341,350 平成22年11月16日 ~ 平成23年1月24日	平成22年12月9日	津山市押入1219-7 未沢建設(株) 代表取締役 未沢由博	標準設計によって発生された内容を変更するもの 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	22-000416 加茂川合同堰除塵機修繕工事 檜	1,743,000 平成22年10月20日 ~ 平成23年2月15日	2,131,500 平成22年10月20日 ~ 平成23年2月15日	平成22年12月20日	岡山市中区浜1-19-41 (株)大和エンジニアリング 岡山営業所 所長 太田弘	発注時において確認困難なもの
10	22-000247 津山西中学校武道場建設設計業務委託 二宮	5,670,000 平成22年9月3日 ~ 平成23年1月14日	5,670,000 平成22年9月3日 ~ 平成23年3月15日	平成22年12月22日	津山市戸川町6-1 坂本建築設計 坂本享	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの