

# 変 更 契 約 結 果

平成24年3月分

1 / 10項

| No. | 契約番号<br>工事(委託)名<br>施工(委託)場所               | 当初契約概要                                   | 変更契約概要                                   | 変更契約日      | 施工(委託)業者名                               | 変 更 理 由                               |
|-----|---|--|--|------------|---|---------------------------------------|
|     |   | 請 負 金 額<br>工 期                           | 請 負 金 額<br>工 期                           |            |   |                                       |
| 1   | 23-000507<br>No.1-2-3 道路改良工事<br>大篠ほか      | 2,677,500<br>平成23年12月16日<br>~ 平成24年3月19日 | 3,323,250<br>平成23年12月16日<br>~ 平成24年3月19日 | 平成24年3月2日  | 津山市大篠464-11<br>㈱土木建築山本組<br>代表取締役 山本純義   | 発注時において確認困難なもの                        |
| 2   | 23-000703<br>No.1-2-8 道路舗装工事<br>下横野       | 1,538,460<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月23日  | 1,827,000<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月23日  | 平成24年3月1日  | 津山市大田829-4<br>田口舗装㈱<br>代表取締役 田口久雄       | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                   |
| 3   | 23-000335<br>浸出水処理施設生物処理設備等更新工事<br>横山     | 78,435,000<br>平成23年9月20日<br>~ 平成24年3月16日 | 78,435,000<br>平成23年9月20日<br>~ 平成24年3月31日 | 平成24年3月5日  | 岡山市南区大福345-2<br>扶桑建設工業㈱岡山営業所<br>所長 田上敏弘 | 発注時において確認困難なもの                        |
| 4   | 23-000621<br>鳥坂水路改修工事<br>上高倉              | 598,500<br>平成24年2月1日<br>~ 平成24年3月12日     | 683,550<br>平成24年2月1日<br>~ 平成24年3月12日     | 平成24年3月6日  | 津山市下高倉西2192-2<br>高倉建設(有)<br>代表取締役 谷口保和  | 事業促進に伴うもの                             |
| 5   | 23-000702<br>No.1-2-9 道路舗装工事<br>上高倉       | 1,585,080<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月23日  | 1,736,700<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月23日  | 平成24年3月1日  | 津山市大田829-4<br>田口舗装㈱<br>代表取締役 田口久雄       | 条件処理に伴うもの                             |
| 6   | 23-000555<br>42327山北污水枝線埋設工事その1<br>山北     | 3,465,000<br>平成24年1月13日<br>~ 平成24年3月23日  | 3,307,500<br>平成24年1月13日<br>~ 平成24年3月23日  | 平成24年3月9日  | 津山市山下5<br>浮田建設㈱<br>代表取締役 浮田佐平           | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                   |
| 7   | 23-000318<br>42312院庄工業団地下水道管理設工事その1<br>神戸 | 41,692,350<br>平成23年9月12日<br>~ 平成24年3月23日 | 44,374,050<br>平成23年9月12日<br>~ 平成24年3月23日 | 平成24年3月8日  | 津山市山下5<br>浮田建設㈱<br>代表取締役 浮田佐平           | 発注時において確認困難なもの<br>発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 8   | 23-000662<br>No.1-2-6 道路舗装工事<br>大篠        | 2,545,368<br>平成24年2月10日<br>~ 平成24年3月22日  | 2,545,368<br>平成24年2月10日<br>~ 平成24年3月26日  | 平成24年3月9日  | 津山市西吉田43-1<br>㈱福力建設<br>代表取締役 矢北克史       | 発注時において確認困難なもの                        |
| 9   | 23-000581<br>23-556 河川災害復旧工事<br>上横野       | 882,000<br>平成24年1月25日<br>~ 平成24年3月14日    | 882,000<br>平成24年1月25日<br>~ 平成24年3月31日    | 平成24年3月7日  | 津山市上横野2732<br>森本工業㈱<br>代表取締役 森本賢二       | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                   |
| 10  | 23-000551<br>No.1-2-4道路改良工事<br>船頭町ほか      | 2,294,250<br>平成24年1月13日<br>~ 平成24年3月23日  | 2,627,100<br>平成24年1月13日<br>~ 平成24年3月23日  | 平成24年3月12日 | 津山市山北621-17<br>成好設備工業㈱<br>代表取締役 安田祥男    | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                   |
| 11  | 23-000520<br>No.1-1-3 道路修繕工事<br>国分寺       | 2,522,677<br>平成23年12月16日<br>~ 平成24年3月19日 | 2,522,677<br>平成23年12月16日<br>~ 平成24年3月30日 | 平成24年3月5日  | 津山市日上155<br>坂田建設㈱<br>代表取締役 坂田憲治         | その他                                   |

# 変 更 契 約 結 果

平成24年3月分

2 / 10項

| No. | 契約番号<br>工事(委託)名<br>施工(委託)場所            | 当初契約概要                                    | 変更契約概要                                    | 変更契約日      | 施工(委託)業者名                                   | 変 更 理 由                               |
|-----|--|---|---|------------|---|---------------------------------------|
|     |  | 請 負 金 額<br>工 期                            | 請 負 金 額<br>工 期                            |            |   |                                       |
| 12  | 23-000516<br>広谷承水路改修工事<br>市場ほか         | 11,287,500<br>平成23年12月16日<br>~ 平成24年3月23日 | 12,052,950<br>平成23年12月16日<br>~ 平成24年3月23日 | 平成24年3月13日 | 津山市上村69-3<br>大東建設(株)<br>代表取締役 安東 譲          | 発注時において確認困難なもの                        |
| 13  | 23-000193<br>区画整理設計積算業務委託<br>西吉田       | 6,625,500<br>平成23年7月25日<br>~ 平成24年3月16日   | 6,625,500<br>平成23年7月25日<br>~ 平成24年3月28日   | 平成24年3月8日  | 岡山市北区内山下1丁目3-7<br>岡山県土地改良事業団体連合会<br>会長 石井正弘 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                   |
| 14  | 23-000380<br>西吉田地区 区画整理工事<br>西吉田       | 27,304,231<br>平成23年10月11日<br>~ 平成24年3月23日 | 28,684,950<br>平成23年10月11日<br>~ 平成24年3月23日 | 平成24年3月19日 | 津山市河辺1115-3<br>河辺建設(株)<br>代表取締役 宮城慎一        | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの<br>発注時において確認困難なもの |
| 15  | 23-000553<br>市道 坂上原線道路改良工事<br>坂上ほか     | 13,219,500<br>平成24年1月13日<br>~ 平成24年3月31日  | 13,219,500<br>平成24年1月13日<br>~ 平成24年6月5日   | 平成24年3月21日 | 津山市上村69-3<br>大東建設(株)<br>代表取締役 安東 譲          | 条件処理に伴うもの                             |
| 16  | 23-000509<br>ターゲットバードゴルフ場造成工事<br>市場    | 17,304,000<br>平成23年12月16日<br>~ 平成24年3月23日 | 17,304,000<br>平成23年12月16日<br>~ 平成24年5月31日 | 平成24年3月21日 | 津山市市場645-5<br>(株)竹中建設<br>代表取締役 竹中博文         | 条件処理に伴うもの<br>発注後発生する外的条件の処理に伴うもの      |
| 17  | 23-000605<br>市道1001号線 歩道改良工事 その2<br>山下 | 4,200,000<br>平成24年1月30日<br>~ 平成24年3月31日   | 4,200,000<br>平成24年1月30日<br>~ 平成24年7月31日   | 平成24年3月21日 | 津山市山下5<br>浮田建設(株)<br>代表取締役 浮田佐平             | 条件処理に伴うもの                             |
| 18  | 23-000208<br>42306西中汚水枝線埋設工事その2<br>西中  | 36,147,090<br>平成23年7月27日<br>~ 平成24年3月22日  | 36,147,090<br>平成23年7月27日<br>~ 平成24年7月31日  | 平成24年3月21日 | 津山市神戸306-1<br>西日本建設(株)<br>代表取締役 政岡 渡        | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                   |
| 19  | 23-000388<br>市道1001号線 歩道改良工事 その1<br>山下 | 7,024,500<br>平成23年10月13日<br>~ 平成24年3月31日  | 7,024,500<br>平成23年10月13日<br>~ 平成24年8月17日  | 平成24年3月21日 | 津山市椿高下38<br>(株)安東組<br>代表取締役 安東照子            | 条件処理に伴うもの                             |
| 20  | 23-000664<br>小門水路改修工事<br>院庄            | 1,417,500<br>平成24年2月10日<br>~ 平成24年3月26日   | 1,559,250<br>平成24年2月10日<br>~ 平成24年3月26日   | 平成24年3月21日 | 津山市神戸548-13<br>(有)吉川建設<br>代表取締役 吉川康彦        | 事業促進に伴うもの<br>発注後発生する外的条件の処理に伴うもの      |
| 21  | 23-000554<br>42323中央汚水枝線埋設工事その2<br>小田中 | 18,007,500<br>平成24年1月12日<br>~ 平成24年3月31日  | 18,007,500<br>平成24年1月12日<br>~ 平成24年11月6日  | 平成24年3月21日 | 津山市椿高下38<br>(株)安東組<br>代表取締役 安東照子            | 条件処理に伴うもの                             |
| 22  | 23-000560<br>久米23号線道路改良工事<br>領家        | 4,294,437<br>平成24年1月13日<br>~ 平成24年3月23日   | 4,294,437<br>平成24年1月13日<br>~ 平成24年5月18日   | 平成24年3月21日 | 津山市久米川南1381<br>久米建設(株)<br>代表取締役 内田充孝        | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                   |

# 変 更 契 約 結 果

平成24年3月分

3 / 10項

| No. | 契約番号<br>工事(委託)名<br>施工(委託)場所               | 当初契約概要                                    | 変更契約概要                                    | 変更契約日      | 施工(委託)業者名                             | 変 更 理 由                               |
|-----|---|---|---|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|     |   | 請 負 金 額<br>工 期                            | 請 負 金 額<br>工 期                            |            |                                       |                                       |
| 23  | 23-000532<br>42315東苫田污水枝線埋設工事その2<br>志戸部   | 18,252,864<br>平成23年12月27日<br>~ 平成24年3月31日 | 18,252,864<br>平成23年12月27日<br>~ 平成24年8月27日 | 平成24年3月21日 | 津山市安井287<br>㈱平田コーポレーション<br>代表取締役 平田政堂 | 条件処理に伴うもの                             |
| 24  | 23-000411<br>42309院庄工業団地下水道管理設工事その2<br>神戸 | 24,054,030<br>平成23年10月25日<br>~ 平成24年3月23日 | 27,744,150<br>平成23年10月25日<br>~ 平成24年3月23日 | 平成24年3月15日 | 津山市小原22<br>㈱内山建設<br>代表取締役 内山利治        | 発注時において確認困難なもの<br>発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 25  | 23-000687<br>23-565 道路災害復旧工事<br>東田辺       | 1,470,000<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日   | 1,470,000<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年5月1日    | 平成24年3月21日 | 津山市山北770-14<br>梶岡建設㈱津山支店<br>支店長 佐々木唯夫 | 条件処理に伴うもの                             |
| 26  | 23-000414<br>42314久米第1污水枝線埋設工事その2<br>南方中  | 16,438,800<br>平成23年10月31日<br>~ 平成24年3月23日 | 16,438,800<br>平成23年10月31日<br>~ 平成24年6月26日 | 平成24年3月21日 | 津山市久米川南1381<br>久米建設㈱<br>代表取締役 内田充孝    | 条件処理に伴うもの<br>発注後発生する外的条件の処理に伴うもの      |
| 27  | 23-000206<br>42307西中污水枝線埋設工事その3<br>西中     | 40,366,620<br>平成23年7月27日<br>~ 平成24年3月22日  | 40,366,620<br>平成23年7月27日<br>~ 平成24年7月31日  | 平成24年3月21日 | 津山市加茂町桑原525<br>大進建設㈱<br>代表取締役 藤本眞也    | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                   |
| 28  | 23-000458<br>久米105号線道路改良工事<br>領家          | 11,144,437<br>平成23年12月1日<br>~ 平成24年3月23日  | 11,144,437<br>平成23年12月1日<br>~ 平成24年5月18日  | 平成24年3月21日 | 津山市桑上23-3<br>㈱フジケン工業<br>代表取締役 田村美穂香   | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの                   |
| 29  | 23-000457<br>久米1号線道路改良工事2工区<br>領家         | 18,622,800<br>平成23年11月25日<br>~ 平成24年3月23日 | 18,622,800<br>平成23年11月25日<br>~ 平成24年5月18日 | 平成24年3月21日 | 津山市久米川南1381<br>久米建設㈱<br>代表取締役 内田充孝    | その他                                   |
| 30  | 23-000591<br>42319城東污水枝線埋設工事その1<br>林田     | 20,735,841<br>平成24年1月25日<br>~ 平成24年3月31日  | 20,735,841<br>平成24年1月25日<br>~ 平成25年1月8日   | 平成24年3月21日 | 津山市新野東979<br>寺坂建設㈱<br>代表取締役 寺坂偉正      | 条件処理に伴うもの<br>発注後発生する外的条件の処理に伴うもの      |
| 31  | 23-000602<br>23-576 道路災害復旧工事<br>上田邑       | 1,500,450<br>平成24年1月27日<br>~ 平成24年3月31日   | 1,500,450<br>平成24年1月27日<br>~ 平成24年4月16日   | 平成24年3月21日 | 津山市院庄1086-1<br>青木建設工業㈱<br>代表取締役 青木忠雄  | 条件処理に伴うもの                             |
| 32  | 23-000604<br>23-564 道路災害復旧工事<br>東田辺       | 2,016,000<br>平成24年1月27日<br>~ 平成24年3月31日   | 2,016,000<br>平成24年1月27日<br>~ 平成24年4月16日   | 平成24年3月21日 | 津山市小原22<br>㈱内山建設<br>代表取締役 内山利治        | 条件処理に伴うもの                             |
| 33  | 23-000531<br>42313沼第二污水枝線埋設工事その1<br>沼     | 31,489,500<br>平成23年12月28日<br>~ 平成24年3月31日 | 31,489,500<br>平成23年12月28日<br>~ 平成24年9月12日 | 平成24年3月21日 | 津山市南方中1079-5<br>海邊建設㈱<br>代表取締役 山本信義   | 条件処理に伴うもの                             |

# 変 更 契 約 結 果

平成24年3月分

4 / 10項

| No. | 契約番号<br>工事(委託)名<br>施工(委託)場所             | 当初契約概要                                   | 変更契約概要                                   | 変更契約日      | 施工(委託)業者名                                | 変 更 理 由                          |
|-----|---|--|--|------------|--|----------------------------------|
|     |   | 請 負 金 額<br>工 期                           | 請 負 金 額<br>工 期                           |            |  |                                  |
| 34  | 23-000456<br>久米1号線道路改良工事1工区<br>領家       | 5,658,450<br>平成23年12月1日<br>~ 平成24年3月23日  | 5,658,450<br>平成23年12月1日<br>~ 平成24年5月18日  | 平成24年3月21日 | 津山市桑上23-3<br>(株)フジケン工業<br>代表取締役 田村美穂香    | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの              |
| 35  | 23-000658<br>久米98号線道路改良工事<br>宮尾         | 7,889,700<br>平成24年2月27日<br>~ 平成24年3月31日  | 7,889,700<br>平成24年2月27日<br>~ 平成24年6月25日  | 平成24年3月21日 | 津山市中北下1198-5<br>(株)大井工務店<br>代表取締役 杉本昌繁   | 条件処理に伴うもの                        |
| 36  | 23-000415<br>42311中央污水枝線築造工事<br>小田中     | 19,635,000<br>平成23年11月1日<br>~ 平成24年3月23日 | 19,635,000<br>平成23年11月1日<br>~ 平成24年6月12日 | 平成24年3月21日 | 津山市小原22<br>(株)内山建設<br>代表取締役 内山利治         | その他                              |
| 37  | 23-000322<br>市道 西上山形線道路改良工事<br>新野山形     | 20,281,800<br>平成23年9月16日<br>~ 平成24年3月31日 | 20,281,800<br>平成23年9月16日<br>~ 平成24年5月8日  | 平成24年3月21日 | 津山市新野山形1121-1<br>(有)山形建設<br>代表取締役 内田美道   | 条件処理に伴うもの                        |
| 38  | 23-000207<br>42308西中污水枝線埋設工事その4<br>西中ほか | 36,280,062<br>平成23年7月28日<br>~ 平成24年3月19日 | 36,280,062<br>平成23年7月28日<br>~ 平成24年3月31日 | 平成24年3月7日  | 津山市南方中1079-5<br>海邊建設(株)<br>代表取締役 山本信義    | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの              |
| 39  | 23-000207<br>42308西中污水枝線埋設工事その4<br>西中ほか | 36,280,062<br>平成23年7月28日<br>~ 平成24年3月31日 | 36,280,062<br>平成23年7月28日<br>~ 平成24年7月31日 | 平成24年3月21日 | 津山市南方中1079-5<br>海邊建設(株)<br>代表取締役 山本信義    | 条件処理に伴うもの                        |
| 40  | 23-000601<br>23-567 道路災害復旧工事<br>阿波      | 2,221,611<br>平成24年1月27日<br>~ 平成24年3月31日  | 2,221,611<br>平成24年1月27日<br>~ 平成24年5月31日  | 平成24年3月21日 | 津山市加茂町公郷1616<br>(株)平井組<br>代表取締役 森岡知之     | 条件処理に伴うもの<br>発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 41  | 23-000693<br>H23-66-404 農道復旧工事<br>草加部   | 934,500<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日    | 934,500<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年4月18日    | 平成24年3月21日 | 津山市高野本郷2065-4<br>河井建設工業(株)<br>代表取締役 河井優男 | 条件処理に伴うもの                        |
| 42  | 23-000654<br>80-401ため池土質試験業務委託<br>新野山形  | 210,000<br>平成24年2月10日<br>~ 平成24年3月23日    | 210,000<br>平成24年2月10日<br>~ 平成24年4月27日    | 平成24年3月21日 | 津山市高野本郷2065-4<br>河井建設工業(株)<br>代表取締役 河井優男 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの              |
| 43  | 23-000657<br>河辺水路防水工事<br>河辺             | 2,094,750<br>平成24年2月10日<br>~ 平成24年3月23日  | 2,437,050<br>平成24年2月10日<br>~ 平成24年3月28日  | 平成24年3月23日 | 津山市川崎554<br>(有)津山塗装<br>代表取締役 赤座勝彦        | 発注時において確認困難なもの                   |
| 44  | 23-000692<br>H23-66-402 水路復旧工事<br>日上    | 1,282,365<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日  | 1,282,365<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年5月1日   | 平成24年3月21日 | 津山市河辺1115-3<br>河辺建設(株)<br>代表取締役 宮城慎一     | 条件処理に伴うもの                        |

# 変 更 契 約 結 果

平成24年3月分

5 / 10項

| No. | 契約番号<br>工事(委託)名<br>施工(委託)場所                | 当初契約概要                                  | 変更契約概要                                  | 変更契約日      | 施工(委託)業者名                               | 変 更 理 由                          |
|-----|--|---|---|------------|---|----------------------------------|
|     |  | 請 負 金 額<br>工 期                          | 請 負 金 額<br>工 期                          |            |   |                                  |
| 45  | 23-000688<br>H23-67-107 農地復旧工事<br>加茂町原口    | 7,355,586<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日 | 7,355,586<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年7月30日 | 平成24年3月21日 | 津山市加茂町公郷1616<br>(株)平井組<br>代表取締役 森岡知之    | 条件処理に伴うもの<br>発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 46  | 23-000700<br>H23-66-408 農道復旧工事<br>大篠       | 2,320,500<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日 | 2,320,500<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年5月14日 | 平成24年3月21日 | 津山市大篠464-11<br>(株)土木建築山本組<br>代表取締役 山本純義 | 条件処理に伴うもの                        |
| 47  | 23-000696<br>H23-66-410 水路復旧工事<br>下横野      | 2,583,000<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日 | 2,583,000<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年5月18日 | 平成24年3月21日 | 津山市大篠464-11<br>(株)土木建築山本組<br>代表取締役 山本純義 | 条件処理に伴うもの                        |
| 48  | 23-000695<br>H23-66-406 水路復旧工事<br>下横野      | 1,084,650<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日 | 1,084,650<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年4月23日 | 平成24年3月21日 | 津山市上横野2732<br>森本工業(株)<br>代表取締役 森本賢二     | 条件処理に伴うもの                        |
| 49  | 23-000594<br>80-202水路復旧工事<br>新野山形          | 4,919,250<br>平成24年1月27日<br>~ 平成24年3月31日 | 4,919,250<br>平成24年1月27日<br>~ 平成24年5月21日 | 平成24年3月21日 | 津山市新野山形1121-1<br>(有)山形建設<br>代表取締役 内田美道  | 条件処理に伴うもの                        |
| 50  | 23-000699<br>H23-66-310 農地復旧工事<br>上田邑      | 2,131,500<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日 | 2,131,500<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年5月14日 | 平成24年3月21日 | 津山市上田邑2006-3<br>(有)水建産業<br>代表取締役 水杉賢治   | 条件処理に伴うもの                        |
| 51  | 23-000694<br>H23-66-308 農地復旧工事<br>下田邑      | 1,858,500<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日 | 1,858,500<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年5月8日  | 平成24年3月21日 | 津山市神戸306-1<br>西日本建設(株)<br>代表取締役 政岡 渡    | 条件処理に伴うもの                        |
| 52  | 23-000697<br>H23-66-301 農地復旧工事<br>田熊       | 1,522,500<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日 | 1,522,500<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年5月7日  | 平成24年3月21日 | 津山市河面1376-1<br>(株)大創建設<br>代表取締役 廣瀬美徳    | 条件処理に伴うもの                        |
| 53  | 23-000725<br>H23-71-103 農地復旧工事<br>阿波       | 1,687,350<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日  | 1,687,350<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月17日  | 平成24年3月21日 | 津山市阿波3322-1<br>(株)高矢組<br>代表取締役 高矢貴好     | 条件処理に伴うもの                        |
| 54  | 23-000734<br>H23-72-216 ため池復旧工事<br>油木上     | 2,508,450<br>平成24年3月16日<br>~ 平成24年3月31日 | 2,508,450<br>平成24年3月16日<br>~ 平成25年1月9日  | 平成24年3月21日 | 津山市中北下1198-5<br>(株)大井工務店<br>代表取締役 杉本昌繁  | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの              |
| 55  | 23-000705<br>H23-66-307・407 農地ほか復旧工事<br>大篠 | 2,745,750<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日 | 2,745,750<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年5月18日 | 平成24年3月21日 | 津山市上横野4238<br>森山建設(株)<br>代表取締役 森山真一     | 条件処理に伴うもの                        |

# 変 更 契 約 結 果

平成24年3月分

6 / 10項

| No. | 契約番号<br>工事(委託)名<br>施工(委託)場所              | 当初契約概要                                    | 変更契約概要                                   | 変更契約日      | 施工(委託)業者名                                | 変 更 理 由   |
|-----|--|---|--|------------|--|-----------|
|     |  | 請 負 金 額<br>工 期                            | 請 負 金 額<br>工 期                           |            |  |           |
| 56  | 23-000708<br>23-574 道路災害復旧工事<br>桑下       | 2,343,600<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日    | 2,343,600<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月28日   | 平成24年3月21日 | 津山市神代9-35<br>(株)工バラ建設<br>代表取締役 江原勝美      | 条件処理に伴うもの |
| 57  | 23-000726<br>H23-71-205 農道復旧工事<br>阿波     | 1,443,592<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日    | 1,443,592<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月17日   | 平成24年3月21日 | 津山市加茂町行重1643<br>(有)内田組<br>代表取締役 内田信嘉     | 条件処理に伴うもの |
| 58  | 23-000530<br>市道B261号線橋梁下部工ほか改良工事<br>山北ほか | 47,499,952<br>平成23年12月28日<br>~ 平成24年3月31日 | 47,499,952<br>平成23年12月28日<br>~ 平成24年7月4日 | 平成24年3月21日 | 津山市上横野4238<br>森山建設(株)<br>代表取締役 森山真一      | 条件処理に伴うもの |
| 59  | 23-000581<br>23-556 河川災害復旧工事<br>上横野      | 882,000<br>平成24年1月25日<br>~ 平成24年3月31日     | 882,000<br>平成24年1月25日<br>~ 平成24年4月16日    | 平成24年3月21日 | 津山市上横野2732<br>森本工業(株)<br>代表取締役 森本賢二      | 条件処理に伴うもの |
| 60  | 23-000707<br>23-558 河川災害復旧工事<br>油木上      | 1,551,900<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日    | 1,551,900<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月14日   | 平成24年3月21日 | 津山市宮尾1231<br>(株)勝浦建設工業<br>代表取締役 勝浦正彦     | 条件処理に伴うもの |
| 61  | 23-000735<br>42316城東汚水枝線埋設工事その2<br>川崎    | 3,088,575<br>平成24年3月16日<br>~ 平成24年3月31日   | 3,088,575<br>平成24年3月16日<br>~ 平成24年6月25日  | 平成24年3月21日 | 津山市安井287<br>(株)平田コーポレーション<br>代表取締役 平田政堂  | 条件処理に伴うもの |
| 62  | 23-000598<br>23-555 河川災害復旧工事<br>加茂町百々    | 2,448,600<br>平成24年1月27日<br>~ 平成24年3月31日   | 2,448,600<br>平成24年1月27日<br>~ 平成24年4月20日  | 平成24年3月21日 | 津山市加茂町桑原525<br>大進建設(株)<br>代表取締役 藤本真也     | 条件処理に伴うもの |
| 63  | 23-000724<br>H23-71-102 農地復旧工事<br>阿波     | 1,529,850<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日    | 1,529,850<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月14日   | 平成24年3月21日 | 津山市阿波3258<br>(有)小椋建設<br>代表取締役 小椋道典       | 条件処理に伴うもの |
| 64  | 23-000600<br>23-571 道路災害復旧工事<br>加茂町下津川   | 2,887,269<br>平成24年1月27日<br>~ 平成24年3月31日   | 2,887,269<br>平成24年1月27日<br>~ 平成24年5月7日   | 平成24年3月21日 | 津山市高野本郷2065-4<br>河井建設工業(株)<br>代表取締役 河井優男 | 条件処理に伴うもの |
| 65  | 23-000714<br>H23-72-108 農地復旧工事<br>油木上    | 2,050,650<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日    | 2,050,650<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月22日   | 平成24年3月21日 | 津山市桑上21-1<br>田村工務店(株)<br>代表取締役 田村正敏      | 条件処理に伴うもの |
| 66  | 23-000716<br>H23-72-104 農地復旧工事<br>桑下     | 1,151,850<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日    | 1,151,850<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月7日    | 平成24年3月21日 | 津山市桑上21-1<br>田村工務店(株)<br>代表取締役 田村正敏      | 条件処理に伴うもの |

# 変 更 契 約 結 果

平成24年3月分

7 / 10頁

| No. | 契約番号<br>工事(委託)名<br>施工(委託)場所             | 当初契約概要                                   | 変更契約概要                                   | 変更契約日      | 施工(委託)業者名                                 | 変 更 理 由                          |
|-----|---|--|--|------------|---|----------------------------------|
|     |   | 請 負 金 額<br>工 期                           | 請 負 金 額<br>工 期                           |            |   |                                  |
| 67  | 23-000723<br>H23-71-101 農地復旧工事<br>阿波    | 1,687,350<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日   | 1,687,350<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月17日   | 平成24年3月21日 | 津山市阿波3258<br>(有)小椋建設<br>代表取締役 小椋道典        | 条件処理に伴うもの                        |
| 68  | 23-000710<br>80-301農地復旧工事<br>新野山形       | 1,485,750<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日   | 1,485,750<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月14日   | 平成24年3月21日 | 津山市新野山形1121-1<br>(有)山形建設<br>代表取締役 内田美道    | 条件処理に伴うもの                        |
| 69  | 23-000733<br>H23-67-103 農地復旧工事<br>加茂町宇野 | 1,120,140<br>平成24年3月16日<br>~ 平成24年3月31日  | 1,120,140<br>平成24年3月16日<br>~ 平成24年5月30日  | 平成24年3月21日 | 津山市加茂町公郷1617<br>(株)美作開発<br>代表取締役 廣瀬友則     | 条件処理に伴うもの<br>発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 70  | 23-000722<br>H23-66-409 水路復旧工事<br>上高倉   | 1,249,500<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日   | 1,249,500<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月7日    | 平成24年3月21日 | 津山市下高倉西2192-2<br>高倉建設(有)<br>代表取締役 谷口保和    | 条件処理に伴うもの                        |
| 71  | 23-000640<br>H23-72-207 水路復旧工事<br>宮尾    | 420,000<br>平成24年2月2日<br>~ 平成24年3月31日     | 420,000<br>平成24年2月2日<br>~ 平成24年4月16日     | 平成24年3月21日 | 津山市宮尾1231<br>(株)勝浦建設工業<br>代表取締役 勝浦正彦      | 条件処理に伴うもの                        |
| 72  | 23-000706<br>林道美作北線1号箇所災害復旧工事<br>阿波     | 1,575,000<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日  | 1,575,000<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年5月30日  | 平成24年3月30日 | 津山市加茂町桑原525<br>大進建設(株)<br>代表取締役 藤本真也      | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの              |
| 73  | 23-000685<br>林道大杉線災害復旧工事<br>阿波          | 1,633,537<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日  | 1,633,537<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年5月30日  | 平成24年3月30日 | 津山市河辺881-1<br>津山グリーン建設工業(株)<br>代表取締役 坂田茂美 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの              |
| 74  | 23-000691<br>林地災害復旧工事<br>上横野            | 2,038,407<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日  | 2,038,407<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年5月30日  | 平成24年3月30日 | 津山市高野山西2225-2<br>(株)近藤組<br>代表取締役 近藤 一     | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの              |
| 75  | 23-000660<br>林道西上線災害復旧工事<br>西上          | 1,634,850<br>平成24年2月10日<br>~ 平成24年3月31日  | 1,634,850<br>平成24年2月10日<br>~ 平成24年5月30日  | 平成24年3月30日 | 津山市下高倉西1203-1<br>山陽ロード工業(株)<br>代表取締役 秋田健仁 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの              |
| 76  | 23-000659<br>林道滝谷線災害復旧工事<br>上横野         | 1,772,400<br>平成24年2月10日<br>~ 平成24年3月31日  | 1,772,400<br>平成24年2月10日<br>~ 平成24年5月30日  | 平成24年3月30日 | 津山市上横野2732<br>森本工業(株)<br>代表取締役 森本賢二       | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの              |
| 77  | 23-000689<br>林道美作北線2号箇所災害復旧工事<br>加茂町知和  | 15,534,067<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日 | 15,534,067<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年6月14日 | 平成24年3月30日 | 津山市加茂町行重1643<br>(有)内田組<br>代表取締役 内田信嘉      | 条件処理に伴うもの                        |

# 変 更 契 約 結 果

平成24年3月分

8 / 10項

| No. | 契約番号<br>工事(委託)名<br>施工(委託)場所                   | 当初契約概要                                   | 変更契約概要                                   | 変更契約日      | 施工(委託)業者名                                 | 変 更 理 由                          |
|-----|---|--|--|------------|---|----------------------------------|
|     |   | 請 負 金 額<br>工 期                           | 請 負 金 額<br>工 期                           |            |   |                                  |
| 78  | 23-000684<br>林道西山線災害復旧工事<br>阿波                | 3,168,742<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日  | 3,168,742<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年6月29日  | 平成24年3月30日 | 津山市阿波3258<br>(有)小椋建設<br>代表取締役 小椋道典        | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの              |
| 79  | 23-000686<br>林道郷路東本谷線災害復旧工事<br>阿波             | 2,611,833<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日  | 2,611,833<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年5月30日  | 平成24年3月30日 | 津山市押入1219-7<br>末沢建設(株)<br>代表取締役 末沢由博      | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの              |
| 80  | 23-000335<br>浸出水処理施設生物処理設備等更新工事<br>横山         | 78,435,000<br>平成24年9月20日<br>~ 平成24年3月31日 | 78,435,000<br>平成24年9月20日<br>~ 平成24年5月31日 | 平成24年3月26日 | 岡山市南区大福345-2<br>扶桑建設工業(株)岡山営業所<br>所長 田上敏弘 | 条件処理に伴うもの                        |
| 81  | 23-000731<br>H23-72-211 ため池復旧工事<br>油木北        | 1,370,250<br>平成24年3月16日<br>~ 平成24年3月31日  | 1,370,250<br>平成24年3月16日<br>~ 平成24年5月21日  | 平成24年3月21日 | 津山市桑上23-3<br>(株)フジケン工業<br>代表取締役 田村美穂香     | 条件処理に伴うもの                        |
| 82  | 23-000742<br>H23-67-106 農地復旧工事<br>加茂町成安       | 1,558,011<br>平成24年3月26日<br>~ 平成24年3月31日  | 1,558,011<br>平成24年3月26日<br>~ 平成24年6月4日   | 平成24年3月28日 | 津山市河面1123<br>ツルギ建設(有)<br>代表取締役 大森謙治       | 条件処理に伴うもの                        |
| 83  | 23-000698<br>H23-66-411 水路復旧工事<br>大篠          | 2,001,300<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日  | 2,001,300<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年5月8日   | 平成24年3月21日 | 津山市上横野1831<br>(有)坂野建設<br>代表取締役 坂野雅典       | 条件処理に伴うもの                        |
| 84  | 23-000746<br>H23-67-201・105 農道ほか復旧工事<br>加茂町公郷 | 2,014,362<br>平成24年3月26日<br>~ 平成24年3月31日  | 2,014,362<br>平成24年3月26日<br>~ 平成24年6月13日  | 平成24年3月28日 | 津山市河面1123<br>ツルギ建設(有)<br>代表取締役 大森謙治       | 条件処理に伴うもの                        |
| 85  | 23-000736<br>H23-72-202 ため池復旧工事<br>宮部下        | 11,118,964<br>平成24年3月19日<br>~ 平成24年3月31日 | 11,118,964<br>平成24年3月19日<br>~ 平成24年8月10日 | 平成24年3月26日 | 津山市中北下1198-5<br>(株)海道<br>代表取締役 高橋正憲       | 条件処理に伴うもの                        |
| 86  | 23-000737<br>H23-72-215 ため池復旧工事<br>油木上        | 13,875,624<br>平成24年3月23日<br>~ 平成24年3月31日 | 13,875,624<br>平成24年3月23日<br>~ 平成24年8月20日 | 平成24年3月26日 | 津山市南方中1079-5<br>海邊建設(株)<br>代表取締役 山本信義     | 条件処理に伴うもの                        |
| 87  | 23-000750<br>H23-66-412 水路復旧工事<br>吉見          | 2,706,249<br>平成24年3月14日<br>~ 平成24年3月31日  | 2,706,249<br>平成24年3月14日<br>~ 平成24年6月21日  | 平成24年3月21日 | 津山市高野本郷2065-4<br>河井建設工業(株)<br>代表取締役 河井優男  | 条件処理に伴うもの                        |
| 88  | 23-000730<br>H23-72-209 ため池復旧工事<br>神代         | 4,950,225<br>平成24年3月16日<br>~ 平成24年3月31日  | 4,950,225<br>平成24年3月16日<br>~ 平成25年2月13日  | 平成24年3月21日 | 津山市久米川南1381<br>久米建設(株)<br>代表取締役 内田充孝      | 条件処理に伴うもの<br>発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |



# 変 更 契 約 結 果

平成24年3月分

9 / 10項

| No. | 契約番号<br>工事(委託)名<br>施工(委託)場所                | 当初契約概要                                   | 変更契約概要                                    | 変更契約日      | 施工(委託)業者名                            | 変 更 理 由                          |
|-----|--|--|---|------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|     |  | 請 負 金 額<br>工 期                           | 請 負 金 額<br>工 期                            |            |                                      |                                  |
| 89  | 23-000732<br>H23-72-210 ため池復旧工事<br>桑下      | 1,337,700<br>平成24年3月16日<br>~ 平成24年3月31日  | 1,337,700<br>平成24年3月16日<br>~ 平成25年1月7日    | 平成24年3月21日 | 津山市桑下1081-2<br>㈱青山建設<br>代表取締役 青山 泉   | 条件処理に伴うもの<br>発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 90  | 23-000729<br>80-401 ため池復旧工事<br>新野山形        | 15,036,000<br>平成24年3月16日<br>~ 平成24年3月31日 | 15,036,000<br>平成24年3月16日<br>~ 平成24年12月28日 | 平成24年3月21日 | 津山市新野山形1121-1<br>㈲山形建設<br>代表取締役 内田美道 | 条件処理に伴うもの<br>発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 91  | 23-000709<br>23-569 道路災害復旧工事<br>宮部下        | 996,544<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日     | 996,544<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月2日       | 平成24年3月21日 | 津山市宮尾251-2<br>㈱大嶋建設<br>代表取締役 岡田英史    | 条件処理に伴うもの                        |
| 92  | 23-000717<br>H23-72-102 農地復旧工事<br>南方中      | 1,048,950<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日   | 1,048,950<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月2日     | 平成24年3月21日 | 津山市宮尾251-2<br>㈱大嶋建設<br>代表取締役 岡田英史    | 条件処理に伴うもの                        |
| 93  | 23-000712<br>H23-72-110 農地復旧工事<br>八社       | 1,077,300<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日   | 1,077,300<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月2日     | 平成24年3月21日 | 津山市宮尾251-2<br>㈱大嶋建設<br>代表取締役 岡田英史    | 条件処理に伴うもの                        |
| 94  | 23-000715<br>H23-72-107 農地復旧工事<br>油木北      | 2,047,500<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日   | 2,047,500<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月28日    | 平成24年3月21日 | 津山市宮尾251-2<br>㈱大嶋建設<br>代表取締役 岡田英史    | 条件処理に伴うもの                        |
| 95  | 23-000719<br>H23-72-205 農道復旧工事<br>南方中      | 1,154,874<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日   | 1,154,874<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月7日     | 平成24年3月21日 | 津山市宮尾251-2<br>㈱大嶋建設<br>代表取締役 岡田英史    | 条件処理に伴うもの                        |
| 96  | 23-000721<br>H23-72-203 水路復旧工事<br>宮部下      | 1,379,700<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日   | 1,379,700<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月17日    | 平成24年3月21日 | 津山市宮尾251-2<br>㈱大嶋建設<br>代表取締役 岡田英史    | 条件処理に伴うもの                        |
| 97  | 23-000718<br>H23-72-213 水路復旧工事<br>油木北      | 1,785,000<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日   | 1,785,000<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月22日    | 平成24年3月21日 | 津山市宮尾251-2<br>㈱大嶋建設<br>代表取締役 岡田英史    | 条件処理に伴うもの                        |
| 98  | 23-000713<br>H23-72-109 農地復旧工事<br>油木上      | 1,067,850<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日   | 1,067,850<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月2日     | 平成24年3月21日 | 津山市宮尾251-2<br>㈱大嶋建設<br>代表取締役 岡田英史    | 条件処理に伴うもの                        |
| 99  | 23-000677<br>H23-72-216 ため池土質試験業務委託<br>油木上 | 179,550<br>平成24年2月22日<br>~ 平成24年3月31日    | 179,550<br>平成24年2月22日<br>~ 平成24年7月31日     | 平成24年3月21日 | 津山市中北上1731-2<br>アセス㈱<br>代表取締役 藤本晴男   | 条件処理に伴うもの                        |

# 変 更 契 約 結 果

平成24年3月分

10 / 10項

| No. | 契約番号<br>工事(委託)名<br>施工(委託)場所                | 当初契約概要                                  | 変更契約概要                                  | 変更契約日      | 施工(委託)業者名                            | 変 更 理 由   |
|-----|--|---|---|------------|--------------------------------------|-----------|
|     |  | 請 負 金 額<br>工 期                          | 請 負 金 額<br>工 期                          |            |                                      |           |
| 100 | 23-000682<br>H23-72-202 ため池土質試験業務委託<br>宮部下 | 179,550<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日   | 179,550<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年7月31日   | 平成24年3月21日 | 津山市中北上1731-2<br>アセス(株)<br>代表取締役 藤本晴男 | 条件処理に伴うもの |
| 101 | 23-000683<br>H23-72-215 ため池土質試験業務委託<br>油木上 | 179,550<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年3月31日   | 179,550<br>平成24年2月24日<br>~ 平成24年7月31日   | 平成24年3月21日 | 津山市中北上1731-2<br>アセス(株)<br>代表取締役 藤本晴男 | 条件処理に伴うもの |
| 102 | 23-000676<br>H23-72-209 ため池土質試験業務委託<br>神代  | 179,550<br>平成24年2月22日<br>~ 平成24年3月31日   | 179,550<br>平成24年2月22日<br>~ 平成24年7月31日   | 平成24年3月21日 | 津山市中北上1731-2<br>アセス(株)<br>代表取締役 藤本晴男 | 条件処理に伴うもの |
| 103 | 23-000665<br>23-568 道路災害復旧工事<br>坪井上        | 6,766,284<br>平成24年2月14日<br>~ 平成24年3月31日 | 6,766,284<br>平成24年2月14日<br>~ 平成24年6月18日 | 平成24年3月21日 | 津山市桑下1081-2<br>(株)青山建設<br>代表取締役 青山 泉 | 条件処理に伴うもの |
| 104 | 23-000720<br>H23-72-204農道復旧工事<br>宮部下       | 2,156,700<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年3月31日  | 2,156,700<br>平成24年3月9日<br>~ 平成24年5月28日  | 平成24年3月21日 | 津山市中北下1198-5<br>(株)海道<br>代表取締役 高橋正憲  | 条件処理に伴うもの |
| 105 | 23-000740<br>H23-67-102農地復旧工事<br>加茂町榎井     | 1,480,080<br>平成24年3月26日<br>~ 平成24年3月31日 | 1,480,080<br>平成24年3月26日<br>~ 平成24年6月4日  | 平成24年3月27日 | 津山市河面1123<br>ツルギ建設(有)<br>代表取締役 大森讓治  | 条件処理に伴うもの |