

# 変 更 契 約 結 果

平成25年1月分

1 / 3頁

No.	契約番号 工事(委託)名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
1	24-000366 No.1-2-1道路改良工事 上田邑	1,291,500 平成24年11月26日 ～ 平成25年1月31日	1,384,950 平成24年11月26日 ～ 平成25年1月31日	平成25年1月7日	津山市下田邑1622 エビス建設(株) 代表取締役 政岡かおり	発注時において確認困難なもの
2	24-000367 No.1-2-2道路改良工事 下田邑	1,102,500 平成24年11月26日 ～ 平成25年1月25日	1,102,500 平成24年11月26日 ～ 平成25年2月18日	平成25年1月7日	津山市下田邑1613-3 (有)林田工務店 代表取締役 林田福憲	条件処理に伴うもの
3	24-000147 ときわ園造成測量設計業務委託 井口	4,002,610 平成24年6月25日 ～ 平成25年1月15日	4,002,610 平成24年6月25日 ～ 平成25年3月1日	平成25年1月15日	岡山市北区島田本町2-5-35 (株)ウエスコ岡山支社 支社長 松原利直	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
4	24-000316 田邑西線道路舗装工事 上田邑ほか	9,523,500 平成24年10月26日 ～ 平成25年1月25日	10,103,100 平成24年10月26日 ～ 平成25年2月8日	平成25年1月15日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	発注時において確認困難なもの
5	24-000094 42404中央污水枝線埋設工事その1 小田中	18,690,000 平成24年6月1日 ～ 平成25年2月5日	20,414,100 平成24年6月1日 ～ 平成25年2月28日	平成25年1月15日	津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
6	24-000376 24-690道路災害復旧工事 勝部	997,500 平成24年11月26日 ～ 平成25年1月21日	997,500 平成24年11月26日 ～ 平成25年2月1日	平成25年1月15日	津山市沼751-20 (株)山照 代表取締役 山本照正	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
7	24-000402 No.4-3 交通安全施設設置工事 西下ほか	714,000 平成24年12月10日 ～ 平成25年2月6日	815,850 平成24年12月10日 ～ 平成25年2月6日	平成25年1月15日	津山市下高倉西1203-1 山陽ロード工業(株) 代表取締役 秋田健仁	標準設計によって発注された内容を変更するもの
8	24-000434 No.1-1-2河川浚渫工事 荒神山	1,848,000 平成24年12月14日 ～ 平成25年3月11日	1,993,950 平成24年12月14日 ～ 平成25年3月11日	平成25年1月15日	津山市横山583-3 (有)松本防災工業 代表取締役 松本善継	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
9	24-000027 42329神代污水幹線ほか埋設工事その1 一色ほか	28,686,021 平成24年4月23日 ～ 平成25年2月6日	29,770,650 平成24年4月23日 ～ 平成25年2月26日	平成25年1月18日	津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝	発注時において確認困難なもの
10	24-000420 No.4-3道路修繕工事 中村	1,291,500 平成24年12月14日 ～ 平成25年2月22日	1,390,200 平成24年12月14日 ～ 平成25年2月22日	平成25年1月16日	津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東 譲	発注時において確認困難なもの
11	24-000074 院庄小学校校舎・屋内運動場耐震改修設計業務委託 院庄	23,625,000 平成24年5月18日 ～ 平成25年3月15日	26,066,250 平成24年5月18日 ～ 平成25年3月31日	平成25年1月17日	岡山市南区新保1187-1 (株)黒川建築設計事務所 代表取締役 黒川隆久	事業促進に伴うもの

# 変 更 契 約 結 果

平成25年1月分

2 / 3 頁

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
12	24-000048 高野小学校校舎耐震改修設計業務委託 高野本郷	11,970,000 平成24年5月18日 ～ 平成25年3月15日	11,970,000 平成24年5月18日 ～ 平成25年3月31日	平成25年1月17日	津山市椿高下108-1 (株)総合企画 代表取締役 杉山次郎	条件処理に伴うもの
13	24-000430 久米1号線舗装工事その2 領家	9,195,900 平成24年12月14日 ～ 平成25年3月21日	8,888,250 平成24年12月14日 ～ 平成25年3月21日	平成25年1月18日	津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 杉本 昇	条件処理に伴うもの
14	24-000386 24-699道路災害復旧工事 里公文上	1,155,000 平成24年11月26日 ～ 平成25年1月31日	1,155,000 平成24年11月26日 ～ 平成25年3月4日	平成25年1月21日	津山市宮尾251-2 (株)大嶋建設 代表取締役 岡田英史	条件処理に伴うもの
15	24-000342 大井東45号線ほか測量業務委託 中北下	630,000 平成24年11月9日 ～ 平成25年1月31日	630,000 平成24年11月9日 ～ 平成25年2月28日	平成25年1月23日	津山市院庄1008-2 (株)ニシキ 代表取締役 貝阿弥 龍	条件処理に伴うもの
16	24-000238 市道西上山形線道路改良工事 新野山形	17,680,950 平成24年8月31日 ～ 平成25年2月1日	18,318,300 平成24年8月31日 ～ 平成25年3月15日	平成25年1月23日	津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東 謙	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
17	24-000163 広戸池調査測量設計業務委託 大吉	15,472,800 平成24年6月28日 ～ 平成25年2月28日	14,652,750 平成24年6月28日 ～ 平成25年2月28日	平成25年1月24日	岡山市北区今6-20-24 内海建設コンサルタント(株) 代表取締役社長 藤原 明	発注時において確認困難なもの
18	24-000073 鶴山小学校校舎・屋内運動場耐震改修設計業務委託 志戸部	16,800,000 平成24年5月18日 ～ 平成25年3月15日	16,437,750 平成24年5月18日 ～ 平成25年3月15日	平成25年1月24日	岡山市南区泉田28-5 (株)ユー・ディ・ディ設計 代表取締役 菅野 憲	条件処理に伴うもの
19	24-000387 24-698道路災害復旧工事 油木北	1,367,436 平成24年11月26日 ～ 平成25年2月5日	1,367,436 平成24年11月26日 ～ 平成25年3月18日	平成25年1月28日	津山市中北下1198-5 (株)海道 代表取締役 高橋正憲	条件処理に伴うもの
20	24-000363 市場川東線改良工事 大吉	7,423,500 平成24年11月22日 ～ 平成25年3月22日	8,150,100 平成24年11月22日 ～ 平成25年3月22日	平成25年1月29日	津山市大吉61 (株)日本原造園土木 代表取締役 齊藤義輝	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの
21	23-000729 80-401ため池復旧工事 新野山形	15,036,000 平成24年3月16日 ～ 平成25年2月28日	15,880,200 平成24年3月16日 ～ 平成25年3月27日	平成25年1月29日	津山市新野山形1121-1 (有)山形建設 代表取締役 内田美道	発注時において確認困難なもの
22	24-000050 佐良山小学校屋内運動場耐震改修設計業務委託 皿	5,460,000 平成24年5月16日 ～ 平成25年1月31日	7,780,500 平成24年5月16日 ～ 平成25年2月15日	平成25年1月30日	津山市沼10-16 (有)ツジ建築設計事務所 代表取締役 辻 昇	発注時において確認困難なもの

# 変 更 契 約 結 果

平成25年1月分

3 / 3項

No.	契約番号 工 事 ( 委 託 ) 名 施工(委託)場所	当初契約概要	変更契約概要	変更契約日	施工(委託)業者名	変 更 理 由
		請 負 金 額 工 期	請 負 金 額 工 期			
23	24-000408 No.2-2道路修繕工事 加茂町物見	1,700,790 平成24年12月7日 ~ 平成25年2月26日	1,700,790 平成24年12月7日 ~ 平成25年3月22日	平成25年1月30日	津山市加茂町河井95-2 美北建設(株) 代表取締役 川上昌俊	条件処理に伴うもの
24	23-000736 H23-72-202ため池復旧工事 宮部下	11,118,964 平成24年3月19日 ~ 平成25年2月8日	11,118,964 平成24年3月19日 ~ 平成25年3月11日	平成25年1月30日	津山市中北下1198-5 (株)海道 代表取締役 高橋正憲	発注後発生する外的条件の処理に伴うもの