

変 更 契 約 結 果

平成26年2月分

平成26年2月分

1 / 4頁

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 当初契約概要 | 変更契約概要 | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|---|---|---|------------|---|---------------------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 1 | 25-000657 日本原大吉線設計業務委託 大吉 | 2,362,500 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月20日 | 2,634,450 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月20日 | 平成26年2月3日 | 津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口喜平 | 事業促進に伴うもの |
| 2 | 25-000564 No.5-4道路改良工事 宮部下 | 1,303,333 平成25年12月6日 ～ 平成26年2月10日 | 1,303,333 平成25年12月6日 ～ 平成26年3月10日 | 平成26年2月3日 | 津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 水杉 昇 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 3 | 25-000459 井口公園駐車場整備工事その1 井口 | 16,422,000 平成25年10月30日 ～ 平成26年2月18日 | 16,422,000 平成25年10月30日 ～ 平成26年3月20日 | 平成26年2月3日 | 津山市田町37 津山建設(株) 代表取締役 中村善晴 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 4 | 25-000557 なら枯れ被害拡大防止業務委託 阿波ほか | 7,045,500 平成25年11月11日 ～ 平成26年2月28日 | 2,251,200 平成25年11月11日 ～ 平成26年2月28日 | 平成26年2月3日 | 津山市沼596-1 津山市森林組合 代表理事組合長 西本健三 | 発注時において確認困難なもの |
| 5 | 25-000595 No.5-4道路修繕工事 南方中 | 735,000 平成25年12月10日 ～ 平成26年2月14日 | 735,000 平成25年12月10日 ～ 平成26年3月14日 | 平成26年2月5日 | 津山市南方中1079-5 海邊建設(株) 代表取締役 水杉 昇 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 6 | 25-000443 大井西分団防火水槽設置工事 中北上 | 3,259,809 平成25年10月25日 ～ 平成26年2月11日 | 3,071,250 平成25年10月25日 ～ 平成26年3月10日 | 平成26年2月5日 | 津山市桑下1081-2 (株)青山建設 代表取締役 青山 泉 | 発注時において確認困難なもの |
| 7 | 25-000477 No.1-4風呂屋峪池放水路修繕整備工事 小桁 | 5,439,000 平成25年10月28日 ～ 平成26年2月26日 | 5,157,200 平成25年10月28日 ～ 平成26年3月12日 | 平成26年2月6日 | 津山市横山1253-1 鶴山建設(有) 取締役 松本孝志 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 8 | 25-000085 42504西中污水枝線埋設工事その1 西中 | 36,096,564 平成25年6月6日 ～ 平成26年2月24日 | 36,096,564 平成25年6月6日 ～ 平成26年3月20日 | 平成26年2月10日 | 津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 9 | 25-000455 No.1-2-11道路改良工事 勝部 | 6,510,000 平成25年10月31日 ～ 平成26年2月26日 | 7,435,050 平成25年10月31日 ～ 平成26年2月26日 | 平成26年2月12日 | 津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原 進 | 発注時において確認困難なもの |
| 10 | 25-000230 42515沼第二污水枝線埋設工事その1 沼 | 12,804,876 平成25年7月25日 ～ 平成26年3月10日 | 12,804,876 平成25年7月25日 ～ 平成26年3月20日 | 平成26年2月13日 | 津山市沼29-3 北原建設(株) 代表取締役 北原 進 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 11 | 25-000327 市道G23号線道路改良工事 井口 | 18,354,000 平成25年8月26日 ～ 平成26年2月28日 | 17,950,800 平成25年8月26日 ～ 平成26年2月28日 | 平成26年2月14日 | 津山市津山口246-3 エイビシー開発(株) 代表取締役 松本勝久 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |

変 更 契 約 結 果

平成26年2月分

平成26年2月分

2 / 4頁

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 当初契約概要 | 変更契約概要 | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|---|---|---|------------|---|------------------------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 12 | 25-000452 H24-72-206ため池復旧工事 神代 | 6,216,682 平成25年10月25日 ～ 平成26年2月21日 | 6,422,850 平成25年10月25日 ～ 平成26年3月20日 | 平成26年2月17日 | 津山市桑上23-3 (株)フジケン工業 代表取締役 田村美穂香 | 標準設計によって発注された内容を変更するもの |
| 13 | 25-000587 鶴山公園三ノ丸歩道整備工事 山下 | 7,707,000 平成25年12月19日 ～ 平成26年2月28日 | 7,707,000 平成25年12月19日 ～ 平成26年3月20日 | 平成26年2月17日 | 津山市津山口246-3 エイビシー開発(株) 代表取締役 松本勝久 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 14 | 25-000545 勝北中学校プール改修工事 原 | 30,515,278 平成25年11月19日 ～ 平成26年2月28日 | 30,515,278 平成25年11月19日 ～ 平成26年3月14日 | 平成26年2月18日 | 津山市加茂町桑原525 大進建設(株) 代表取締役 藤本真也 | 発注時において確認困難なもの |
| 15 | 25-000473 三成東水路ほか測量業務委託 中北下 | 1,036,350 平成25年10月25日 ～ 平成26年2月28日 | 1,036,350 平成25年10月25日 ～ 平成26年3月20日 | 平成26年2月18日 | 津山市小田中1442-9 (株)アーバン技研 代表取締役 田尻博久 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 16 | 25-000597 当田農道舗装工事 中北下 | 871,500 平成25年12月20日 ～ 平成26年2月28日 | 989,100 平成25年12月20日 ～ 平成26年3月14日 | 平成26年2月18日 | 津山市中北下1198-5 (株)海道 代表取締役 松永 司 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 17 | 25-000463 市道1002号線道路舗装工事その2 野介代ほか | 16,000,593 平成25年10月25日 ～ 平成26年2月28日 | 17,118,150 平成25年10月25日 ～ 平成26年2月28日 | 平成26年2月18日 | 津山市加茂町公郷1617 (株)美作開発 代表取締役 廣瀬友則 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 18 | 25-000424 市道1006号線ほか測量設計業務委託 茅町ほか | 2,416,680 平成25年10月15日 ～ 平成26年3月14日 | 2,514,750 平成25年10月15日 ～ 平成26年3月14日 | 平成26年2月19日 | 津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本正博 | 発注時において確認困難なもの |
| 19 | 25-000623 No.4-3道路舗装工事 中村 | 1,806,924 平成26年1月17日 ～ 平成26年2月28日 | 1,806,924 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月20日 | 平成26年2月19日 | 津山市西吉田43-1 (株)福力建設 代表取締役 矢北克史 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 20 | 25-000500 No.1-2-12道路改良工事 下田邑 | 4,782,750 平成25年11月11日 ～ 平成26年3月3日 | 4,782,750 平成25年11月11日 ～ 平成26年3月20日 | 平成26年2月20日 | 津山市院庄882 北部開発(株) 代表取締役 政岡修介 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 21 | 25-000499 奥谷池改修工事 一色 | 5,250,000 平成25年11月12日 ～ 平成26年2月25日 | 5,667,900 平成25年11月12日 ～ 平成26年3月31日 | 平成26年2月21日 | 津山市久米川南1381 久米建設(株) 代表取締役 内田充孝 | 発注時において確認困難なもの |
| 22 | 25-000625 No.1-2-12道路修繕工事 下横野 | 1,291,500 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月20日 | 1,684,200 平成26年1月17日 ～ 平成26年3月20日 | 平成26年2月21日 | 津山市大篠464-11 (株)土木建築山本組 代表取締役 山本純義 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |

変 更 契 約 結 果

平成26年2月分

平成26年2月分

3 / 4頁

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 当初契約概要 | 変更契約概要 | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|--|---|---|------------|--|----------------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 23 | 25-000075 衆楽園樹木管理作業委託 山北 | 2,415,000 平成25年5月24日 ～ 平成26年3月14日 | 2,549,400 平成25年5月24日 ～ 平成26年3月14日 | 平成26年2月24日 | 津山市西吉田146 (有)神崎造園 代表取締役 神崎泰次 | 発注時において確認困難なもの |
| 24 | 25-000727 林道栗倉木屋原線甚五郎橋詳細設計業務委託 加茂町公郷 | 1,806,000 平成26年1月17日 ～ 平成26年2月28日 | 2,178,750 平成26年1月17日 ～ 平成26年2月28日 | 平成26年2月24日 | 岡山市北区辰巳20-109 (株)荒谷建設コンサルタント岡山 支社 支社長 岡本 忠 | 発注時において確認困難なもの |
| 25 | 25-000621 林道黒岩線4号橋補修工事 上横野 | 493,500 平成26年1月20日 ～ 平成26年2月28日 | 561,750 平成26年1月20日 ～ 平成26年2月28日 | 平成26年2月24日 | 津山市上横野2732 森本工業(株) 代表取締役 森本賢二 | 発注時において確認困難なもの |
| 26 | 25-000720 林道落合橋落岩橋詳細設計業務委託 阿波 | 2,835,000 平成26年1月20日 ～ 平成26年2月28日 | 3,762,150 平成26年1月20日 ～ 平成26年2月28日 | 平成26年2月24日 | 津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本正博 | 発注時において確認困難なもの |
| 27 | 25-000726 林道美作北線福本橋詳細設計業務委託 阿波 | 3,549,000 平成26年1月20日 ～ 平成26年2月28日 | 3,858,750 平成26年1月20日 ～ 平成26年2月28日 | 平成26年2月24日 | 津山市戸脇494-7 (株)オーエスエー 代表取締役 杉本正博 | 発注時において確認困難なもの |
| 28 | 25-000614 林道橋概算数量算出及び対策検討業務委託 加茂町下津川ほか | 3,286,500 平成25年12月27日 ～ 平成26年2月28日 | 3,689,700 平成25年12月27日 ～ 平成26年2月28日 | 平成26年2月24日 | 津山市二宮1849-2 一般社団法人 岡山県森林協 会津山支所 支所長 小林 泰 | 事業促進に伴うもの |
| 29 | 25-000558 ため池氾濫解析業務委託 堀坂ほか | 3,654,000 平成25年12月2日 ～ 平成26年2月28日 | 4,108,650 平成25年12月2日 ～ 平成26年2月28日 | 平成26年2月24日 | 岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合 会 会長石井正弘 | 事業促進に伴うもの |
| 30 | 25-000613 ため池氾濫解析業務委託その2 上横野ほか | 6,415,500 平成25年12月27日 ～ 平成26年2月28日 | 7,207,200 平成25年12月27日 ～ 平成26年2月28日 | 平成26年2月24日 | 岡山市北区内山下1-3-7 岡山県土地改良事業団体連合 会 会長石井正弘 | 事業促進に伴うもの |
| 31 | 25-000608 久米支所屋根改修工事 中北下 | 21,253,932 平成25年12月17日 ～ 平成26年3月20日 | 21,253,932 平成25年12月17日 ～ 平成26年3月28日 | 平成26年2月26日 | 津山市横山583-3 (有)松本防災工業 代表取締役 松本善継 | 発注時において確認困難なもの |
| 32 | 25-000534 市道B257号線物件調査業務委託 新魚町 | 2,257,500 平成25年11月22日 ～ 平成26年3月14日 | 2,958,900 平成25年11月22日 ～ 平成26年3月25日 | 平成26年2月26日 | 津山市中北上1646 (株)アークコンサルタント 代表取締役 山口喜平 | 発注時において確認困難なもの |
| 33 | 25-000168 42510中央汚水枝線埋設工事その1 小田中 | 20,406,330 平成25年6月21日 ～ 平成26年3月3日 | 20,929,650 平成25年6月21日 ～ 平成26年3月17日 | 平成26年2月26日 | 津山市上河原517-6 (株)勝山組 代表取締役 勝山 敏 | 事業促進に伴うもの |

変 更 契 約 結 果

平成26年2月分

平成26年2月分

4 / 4項

| No. | 契約番号 工 事 (委 託) 名 施工(委託)場所 | 当初契約概要 | 変更契約概要 | 変更契約日 | 施工(委託)業者名 | 変 更 理 由 |
|-----|---|---|---|------------|--|------------------------|
| | | 請 負 金 額 工 期 | 請 負 金 額 工 期 | | | |
| 34 | 25-000588 No.1-2-15道路舗装工事 院庄ほか | 9,817,500 平成25年12月19日 ~ 平成26年3月13日 | 9,817,500 平成25年12月19日 ~ 平成26年3月20日 | 平成26年2月27日 | 津山市院庄991-1 (株)院庄建設 代表取締役 政岡美喜夫 | 事業促進に伴うもの |
| 35 | 25-000412 総社川崎線(沼林田工区)道路新設工事 林田 | 16,032,208 平成25年10月15日 ~ 平成26年3月10日 | 16,032,208 平成25年10月15日 ~ 平成26年3月31日 | 平成26年2月27日 | 津山市日上151-1 東建設(有) 代表取締役 坂本丈治 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 36 | 25-000560 市道1002号線歩道橋補修工事 小田中 | 9,636,438 平成25年12月15日 ~ 平成26年3月20日 | 9,998,100 平成25年12月15日 ~ 平成26年3月25日 | 平成26年2月27日 | 津山市河辺1115-3 河辺建設(株) 代表取締役 宮城慎一 | 発注時において確認困難なもの |
| 37 | 25-000170 東公民館新築建築工事 川崎 | 144,150,300 平成25年6月25日 ~ 平成26年2月28日 | 144,150,300 平成25年6月25日 ~ 平成26年3月28日 | 平成26年2月28日 | 津山市日上62-1 坂本建設(株) 代表取締役 坂本道治 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 38 | 25-000187 東公民館新築電気設備工事 川崎 | 19,446,042 平成25年7月4日 ~ 平成26年2月28日 | 19,446,042 平成25年7月4日 ~ 平成26年3月28日 | 平成26年2月28日 | 津山市山北621-17 成好設備工業(株) 代表取締役 安田英祥 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 39 | 25-000182 東公民館新築機械設備工事 川崎 | 24,826,116 平成25年7月3日 ~ 平成26年2月28日 | 24,826,116 平成25年7月3日 ~ 平成26年3月28日 | 平成26年2月28日 | 津山市下高倉西823-4 (株)中島設備 代表取締役 中島秀隆 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |
| 40 | 25-000298 42512高野山西汚水枝線築造工事その1 高野山西ほか | 39,454,380 平成25年7月30日 ~ 平成26年3月20日 | 38,833,200 平成25年7月30日 ~ 平成26年3月20日 | 平成26年2月28日 | 津山市加茂町公郷1616 (株)平井組 代表取締役 森岡知之 | 標準設計によって発注された内容を変更するもの |
| 41 | 25-000162 42508神代汚水枝線埋設工事その1 一色 | 25,208,442 平成25年6月18日 ~ 平成26年3月10日 | 25,496,100 平成25年6月18日 ~ 平成26年3月20日 | 平成26年2月28日 | 津山市上村69-3 大東建設(株) 代表取締役 安東 譲 | 発注後発生する外的条件の処理に伴うもの |